■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※　構造：R=鉄筋コンクリート造　S=鉄骨造　W=木造　棟名：普=普通教室棟　特=特別教室棟　管理=管理室棟　通=通級教室棟　給=給食室（保有面積控除）
※　Is値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。

耐震化が完了している学校

令和７年４月１日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次							保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
														年度	ランク	年度	ランク	年度		
1	福島第一小学校	北校舎（普・特・給）	S38	S39	S40					2,988	R	3	旧	16	1	18	C	20	補強済	
		南校舎（普・特・管理）	S41							955	R	3	旧	16	2	18	C	20	補強済	
		屋内運動場	S42							805	R	1	旧	17	5	26	D			
2	福島第二小学校	南校舎（普）	S43	S44	H2					1,867	R	3	旧	16	2	18	C	20	補強済	
		北校舎（普・特）・中校舎（特・給・管理）	S45	S46						2,303	R	3	旧	16	1	18	C	20	補強済	
		屋内運動場	S47							793	R	1	旧	17	5	27	D	2	補強済	
3	福島第三小学校	北校舎（普・特・給）	S44	S46	S47					1,802	R	3	旧	16	1	18	C	20	補強済	
		西校舎（管理）	S45							440	R	2	旧	16	2	18	C	20	補強済	
		中校舎（普）	S45	S46						1,763	R	3	旧	16	1	18	C	20	補強済	
		南校舎（特）	S47							728	R	2	旧	16	4	18	A		耐震性有	
		屋内運動場	S48							821	R	1	旧	17	4	26	D	31	補強済	
4	福島第四小学校	南校舎（普・通）	S39							2,090	R	3	旧	16	2	21	D	24	補強済	
		北校舎（普・特）・東校舎（特・給・管理）	S39	S41						3,079	R	3	旧	16	1	21	D	26	補強済	中学校No.19天神スクール
		屋内運動場	S40							871	R	1	旧	17	4	26	D			
5	清明小学校	南校舎（普）	S34							1,379	R	3	旧	16	1	18	C	22	補強済	
		東校舎（特・給・管理）	S36	S49	S52					955	R	2	旧	16	1	18	C	22	補強済	
		北校舎（普）	S35							1,381	R	3	旧	16	2	18	C	22	補強済	
		屋内運動場	S37							662	S	1	旧	17	4	26	D			
6	三河台小学校	北校舎（普・特）	S45	S46	S50					1,785	R	4	旧	旧診断		20	C	22	補強済	
		南校舎（普・特・給）	S47	S48						1,724	R	4	旧	旧診断		20	C	22	補強済	
		中校舎（管理）	S50							868	R	3	旧	旧診断		20	C	22	補強済	
		屋内運動場	S48							815	R	1	旧	17	5	27	C	2	補強済	
7	森合小学校	南校舎（普・特・管理）	S42	S43	S50					1,958	R	3	旧			8	C	9	補強済	
		北校舎（普・特・給）	S42	S45	S46	S48				1,787	R	3	旧			8	C	10	補強済	
		東校舎（特）	S49	S52						651	R・S	3	旧			8	A		耐震性有	
		西校舎（特）	S50							511	R	3	旧			8	C	11	補強済	
		北校舎北（普）	S55							680	R	3	旧			8	A		耐震性有	
		屋内運動場	S44							792	R	1	旧	17	5	27	A		耐震性有	
8	杉妻小学校	北校舎（普）	S51	S53						1,204	R	3	旧	16	3	23	C	26	補強済	
		南校舎（普・特・管理）	S53	S54						4,169	R	4	旧	16	1	20	C	22	補強済	
		屋内運動場	H14							1,552	R	1	新							
9	渡利小学校	北校舎西（普・特）	S40	S41	S42	S45				965	R	3	旧	旧診断		21	C	23	補強済	
		北校舎東（普・管理）	S53	S54	S55	S56				3,220	R	3	旧	旧診断		21	C	23	補強済	
		東校舎（普・特）	S52							1,253	R	3	旧	旧診断		21	C	23	補強済	
		西校舎（旧幼稚園）	S49	S53						463	R	2	旧			21	A		耐震性有	
		屋内運動場	H11							1,258	R	1	新							
10	岡山小学校	北校舎（普・特）	S48							1,261	R	3	旧	16	4	24	B	30	補強済	
		南校舎（普・特・給・管理）	S55	S56	H9					3,517	R	3	旧	16	3	24	C	30	補強済	
		屋内運動場	S54							981	R	1	旧	17	5	28	D	31	補強済	
11	瀬上小学校	北校舎（普）	S37							640	R	2	旧	16	1	18	C	20	補強済	
		中校舎（特・管理）	S48	S51						1,247	R	3	旧	16	2	18	C	20	補強済	
		南校舎（普・特）	S47	S48	S50	S57				1,608	R	3	旧	16	4	24	C	29	補強済	
		南校舎東（普）	S57							508	R	3	新							
		屋内運動場	R4							1,130	R・W	1	新							改築実施済
12	鎌田小学校	北校舎（特・給）	S53	S54						817	R	3	旧	16	4	24	C	29	補強済	
		南校舎（普・特・管理）	S53	S55	S56					2,450	R	3	旧	16	4	24	C	29	補強済	
		西校舎（普）	H2							927	R	3	新							
		屋内運動場	S60							981	R	1	新							
13	月輪小学校	西校舎（普・特・管理）	S54							1,152	R	3	旧	16	3	23	C	26	補強済	
		東校舎（普・特）	S46	S54						526	R	2	旧	16	5	23	A		耐震性有	
		屋内運動場	S47							388	S	1	旧	17	4	26	D	30	補強済	

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※　構造：R=鉄筋コンクリート造　S=鉄骨造　W=木造　棟名：普=普通教室棟　特=特別教室棟　管理=管理室棟　通=通級教室棟　給=給食室（保有面積控除）
※　Is値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。

耐震化が完了している学校

令和７年４月１日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次							保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
														年度	ランク	年度	ランク	年度		
14	清水小学校	南校舎（普）	S55	S56						2,272	R	3	旧	16	4	24	C	30	補強済	
		中校舎（普・特・管理）	S55	S56						858	R	3	旧	16	5	24	A		耐震性有	
		北校舎（普・特・給）	S55	S59						1,927	R	3	旧	16	4	24	B	30	補強済	
		西校舎（普）	S59							472	R	3	新							
		屋内運動場	S42							968	R	1	旧	17	5	27	C	30	補強済	
15	余目小学校	北校舎（普）	S54							987	R	3	旧	16	4	23	B	27	補強済	
		中校舎（特・管理）	S54	S55						1,053	R	4	旧	16	3	23	B	27	補強済	
		南校舎（普・特）	S55							1,154	R	3	旧	16	4	23	C	27	補強済	
		屋内運動場	R5							893	R・W	1	新							改築実施済
16	矢野目小学校	校舎（普・特・管理）	S56							2,482	R	3	旧	旧診断	5	25	A		耐震性有	
		屋内運動場	S56	S63						1,083	R	1	旧	17	5	28	D	31	補強済	
17	大笹生小学校	校舎（普・特・管理）	S48	S50						2,527	R	3	旧	16	3	22	C	24	補強済	
		屋内運動場	S49							574	S	1	旧	17	5	26	C	30	補強済	
18	笹谷小学校	北校舎（普・特）	S45	S46	S50	S53				2,391	R	3	旧			9	C	15	補強済	
		南校舎（普・特・管理）	S47	S49	S55	S56				2,770	R	3	旧			9	C	14	補強済	
		東校舎（特）	S50							482	R	3	旧			9	C	15	補強済	
		屋内運動場	S48							792	R	1	旧	17	5	27	D	31	補強済	
19	荒井小学校	南校舎（普・管理）	S49	S50	S51					1,903	R	3	旧	16	2	22	C	24	補強済	
		北校舎（特）	S53	S54						960	R	3	旧	16	4	24	C	31	補強済	
		屋内運動場	S63							1,092	R	1	新							
20	吉井田小学校	北校舎（普）	S47	S48	S52					2,424	R	4	旧	16	3	22	C	25	補強済	
		東校舎（特・給）	S48	S49	S50					1,012	R	2	旧	16	4	22	C	25	補強済	
		南校舎（普・特・管理）	S59							1,265	R	3	新							
		屋内運動場	H16							1,258	R	1	新							
21	立子山小学校	校舎（普・特・管理）	S62							2,145	R	3	新							
		屋内運動場	S63							825	R	1	新							
22	佐倉小学校	校舎（普・特・管理）	S53	S54						2,199	R	3	旧	16	4	24	B	30	補強済	
		屋内運動場	S63							825	R	1	新							
23	佐原小学校	校舎（普・特・管理）	H6							1,809	R	2	新							
		屋内運動場	H6							825	R	1	新							
24	飯坂小学校	南校舎（普）	S54							3,035	R	4	旧	16	4	24	C	31	補強済	
		東校舎（特・管理）	S54							1,424	R	3	旧	16	4	24	C	31	補強済	
		屋内運動場	S54							981	R	1	旧	17	5	28	D	31	補強済	
25	平野小学校	東校舎（普・特・管理）	S60							2,008	R	2	新							
		南校舎（普・特）	S61	S62						3,699	R	3	新							
		屋内運動場	H11							1,258	R	1	新							
26	湯野小学校	中校舎（普・管理）	S38							1,255	R	3	旧	16	1	18	D	21	補強済	
		東校舎（普・特）	H22							954	R	2	新							
		西校舎（特）	S59							519	R	1	新							
		屋内運動場	S44							722	R	1	旧	17	5	27	A		耐震性有	
27	大森小学校	北校舎（普）	S49	S51						1,544	R	3	旧	16	3	23	C	28	補強済	
		南校舎西（普・特・管理）	S50	S53						1,619	R	3	旧	16	3	23	C	28	補強済	
		西校舎（普・特）	S54							734	R	3	旧	16	3	23	C	28	補強済	
		南校舎中央（普・特）	S54							377	R	3	旧	16	3	23	A		耐震性有	
		南校舎東（普）	S59							733	R	3	新							
		屋内運動場	H15							1,552	R	1	新							

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※　構造：R=鉄筋コンクリート造　S=鉄骨造　W=木造　棟名：普=普通教室棟　特=特別教室棟　管理=管理室棟　通=通級教室棟　給=給食室（保有面積控除）
※　Is値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。

耐震化が完了している学校

令和７年４月１日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次							保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
														年度	ランク	年度	ランク	年度		
28	平田小学校	校舎（普・特・管理）	H2							2,148	R	3	新							
		屋内運動場	H2							825	R	1	新							
29	平石小学校	校舎（普・特・管理）	H5							1,728	R	2	新							
		屋内運動場	H5							825	R	1	新							
30	鳥川小学校	南校舎（普・特）	S55	S57						1,932	R	3	旧	16	4	23	A		耐震性有	
		北校舎西（特・管理）	S55	H6						835	R	3	旧	16	3	23	A		耐震性有	
		北校舎東（普・特）	H6							1,266	R	3	新							
		屋内運動場	S55	S63						1,083	R	1	旧	17	5	28	D	31	補強済	
31	蓬莱小学校	北校舎（普・特）	S48							1,737	R	3	旧	16	3	22	C	26	補強済	
		南校舎東（普・特）	S48	S49						1,722	R	3	旧	16	3	22	C	27	補強済	
		東校舎（特・管理）	S49							1,520	R	3	旧	16	3		A		耐震性有	
		南校舎西（普）	S54							739	R	3	旧	16	4	22	C	27	補強済	
		中校舎（特）	S56							641	R	3	旧	16	4	22	A		耐震性有	
		屋内運動場	S48							880	R	1	旧	17	5	26	D	31	補強済	
32	北沢又小学校	南校舎（普・特・管理）	S53							2,759	R	3	旧	16	3	23	C	28	補強済	
		北校舎（普・特）	S53	S56						1,592	R	3	旧	16	3	23	A		耐震性有	
		屋内運動場	S55							981	R	1	旧	17	5	28	D	31	補強済	
33	庭坂小学校	校舎（普・特・管理）	S58							2,860	R	3	新							
		屋内運動場	S60							981	R	1	新							
34	庭塚小学校	校舎（普・特・管理）	S60							1,979	R	2	新							
		屋内運動場	S62							825	R	1	新							
35	野田小学校	北校舎東（普・特）	H26							1,803	R	3	新							改築実施済
		北校舎西（普・特）	H26							1,753	R	3	新							改築実施済
		南校舎（普・特・管理）	S46	S47	S48	S55	H26			2,773	R	3	旧	16	2	22	C	26	補強済	
		屋内運動場	H9							1,248	R	1	新							
36	水保小学校	校舎（普・特・管理）	H1							2,339	R	2	新							
		屋内運動場	H2							825	R	1	新							
37	蓬莱東小学校	南校舎（普・管理）	S57							4,269	R	4	新							
		北校舎（特）	S57							1,582	R	3	新							
		屋内運動場	S57							1,200	R	1	新							
38	御山小学校	北校舎（普・特・管理）	H6							1,773	R	2	新							
		南校舎（普・特・給）	H6							2,730	R	3	新							
		屋内運動場	H7							1,089	R	1	新							
39	南向台小学校	校舎（普・特・管理）	H8							3,630	R	3	新							
		屋内運動場	H9							1,092	R	1	新							
40	飯野小学校	校舎（普・特・管理）	H7							2,659	R	2	新							
		屋内運動場	H7							1,505	S	1	新							

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※　構造：R=鉄筋コンクリート造　S=鉄骨造　W=木造　棟名：普=普通教室棟　特=特別教室棟　管理=管理室棟　通=通級教室棟　給=給食室（保有面積控除）
※　Is値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。

耐震化が完了している学校

令和７年４月１日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次							保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
														年度	ランク	年度	ランク	年度		
1	福島第一中学校	南校舎（普・特）・中校舎（普・特・管理）	S57	S58						5,160	R	4	新							
		北校舎（特）	S59							1,109	R	3	新							
		屋内運動場	S60							1,319	R	1	新							
2	福島第二中学校	北校舎（普・管理）	S55	S56	H13					2,752	R・S	3	旧	16	3	23	C	28	補強済	
		南校舎（特）	S56							1,864	R	3	旧	16	3	23	B	28	補強済	
		屋内運動場	S62							1,383	R	1	新							
3	福島第三中学校	北校舎（普・特・管理）	H20	H21						5,655	R	3	新							改築実施済
		中校舎（特）	H21							268	R	2	新							改築実施済
		南校舎（特）	S54							828	R	2	旧	16	4	24	A		耐震性有	
		屋内運動場(第一)	H21							717	R	1	新							改築実施済
		屋内運動場(第二)	S55							830	R	1	旧	17	5	28	D	2	補強済	
4	福島第四中学校	北校舎（特）	S63							1,309	R	3	新							
		南校舎東（普・特・管理）	S47							2,896	R	3	旧	16	2	22	C	25	補強済	
		南校舎西（特）	S52							428	R	3	旧	16	2	22	D	25	補強済	
		屋内運動場・特別教室	H1							1,867	R	2	新							
5	岳陽中学校	南校舎西（普）	S36							959	R	3	旧	16	1	20	C	23	補強済	
		南校舎中（普）	H25							1,045	R	3	新							改築実施済
		南校舎東（普・特）	S54							1,463	R	3	旧	16	4	21	A		耐震性有	
		中校舎（管理）	S54							405	R	2	旧	16	4	23	A		耐震性有	
		北校舎（特）	S54							1,490	R	2	旧	16	4	23	A		耐震性有	
		屋内運動場	H1							1,384	R	1	新							
6	渡利中学校	南校舎（普・管理）	S49	S54						1,909	R	3	旧	16	3	23	C	27	補強済	
		北校舎東（普・特）	S50	S62						1,315	R	3	旧	16	3	23	B	27	補強済	
		北校舎西（特）	S62							1,064	R	3	新							
		屋内運動場	R5							1,129	R・W	1	新							改築実施済
7	信陵中学校	北校舎西（特）	S37							765	R	3	旧	16	1	21	C	28	補強済	
		北校舎東（特・管理）・中校舎（管理）	H28							1,903	R	3	新							改築実施済
		南校舎西（普）	S36							1,119	R	3	旧	16	1	21	C	29	補強済	
		南校舎東（普）	S35							1,905	R	3	旧	16	1	21	C	29	補強済	
		東校舎（普）	S53							878	R	3	旧	16	4	24	C	27	補強済	
		屋内運動場	H10							1,511	R	1	新							
8	北信中学校	北校舎（普・給）	S54	S55						2,323	R	3	旧	16	4	23	C	30	補強済	
		南校舎中（特・管理）・東校舎（特）	S55	S58	S61					2,263	R	3	旧	16	3	23	C	30	補強済	
		南校舎西（普）	S58							531	R	3	新							
		南校舎東（普・特）	S61							1,409	R	3	新							
		屋内運動場	S63							1,384	R	1	新							
9	西信中学校	南校舎（普・特）	S38	S39	S40					2,074	R	3	旧	16	1	21	C	31	補強済	
		北校舎（特・管理）	S40							919	R	2	旧	16	2	21	C	31	補強済	
		特別教室棟	H29							635	S	1	新							
		屋内運動場	R4							1,097	R・W	1	新							改築実施済
10	大鳥中学校	北校舎（普・特）	S51	S53						2,492	R	3	旧	旧診断	4	25	C	2	補強済	
		中校舎（特・管理）	S53	S58						976	R	3	旧	旧診断	4	25	B	2	補強済	
		南校舎（特）	S58							666	R	2	新							
		屋内運動場	S58							1,027	R	1	新							
11	平野中学校	南校舎（普・特・管理）	S54	S55	S60					3,045	R	3	旧	16	3	23	B	27	補強済	
		北校舎（普・特）	S60							959	R	3	新							
		屋内運動場	S54	S61						1,155	R	1	旧	17	5	28	C	2	補強済	
12	西根中学校	校舎（普・特・管理）	S63							3,477	R	2	新							
		屋内運動場	H1							1,237	R	1	新							

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※　構造：R=鉄筋コンクリート造　S=鉄骨造　W=木造　棟名：普=普通教室棟　特=特別教室棟　管理=管理室棟　通=通級教室棟　給=給食室（保有面積控除）
※　Is値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。

耐震化が完了している学校

令和７年４月１日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次							保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
														年度	ランク	年度	ランク	年度		
13	信夫中学校	南校舎（普・管理）	S62							3,297	R	4	新							
		北校舎（普・特）	S62							2,369	R	3	新							
		屋内運動場	S63							1,384	R	1	新							
14	蓬莱中学校	東校舎（普・特・管理）	S54	S59						4,250	R	3	旧	16	3	23	C	30	補強済	
		西校舎（普）	S59	S62						1,779	R	3	新							
		屋内運動場	S54							1,075	R	1	旧			28	C	2	補強済	
15	吾妻中学校	校舎（普・特・管理）	S47	S49						3,430	R	3	旧	16	3	22	C	25	補強済	
		屋内運動場	S48							824	R	1	旧	17	4	26	D	2	補強済	
16	野田中学校	南校舎（普・特・管理）	S57							3,372	R	4	新							
		北校舎（特）	S57	S58	S60					1,379	R	4	新							
		屋内運動場	S60							1,027	R	1	新							
17	清水中学校	北校舎（普）	S58	S59						2,304	R	4	新							
		中校舎（管理）	S58							703	R	2	新							
		南校舎（特）	S58							1,925	R	3	新							
		屋内運動場	S59							1,027	R	1	新							
18	飯野中学校	校舎（普・特・管理）	S56							3,157	R	4	旧			18	C	23	補強済	
		屋内運動場	H10							1,262	R	1	新							
19	天神スクール	福島第四小学校　北校舎の一部																		

■ 福島市立小中学校等施設の施設別耐震化状況について

※　構造：R=鉄筋コンクリート造　S=鉄骨造　W=木造　棟名：普=普通教室棟　特=特別教室棟　管理=管理室棟　通=通級教室棟　給=給食室（保有面積控除）
※　Is値0.7以上（ランクA）及び新耐震基準（昭和56年建築基準法改正）で建設されている建物については、耐震補強の必要はありません。

耐震化が完了している学校

令和７年４月１日現在

NO	学校名	校舎名（棟名）	建築年次							保有面積	構造	階数	耐震区分	優先度調査		耐震診断		耐震改修		備考
														年度	ランク	年度	ランク	年度		
1	松陵義務教育学校	南校舎	R6							5,365	R	3	新							改築実施済
		屋内運動場（1）	R6							1,253	R	1	新							改築実施済
		北校舎	H4							3,815	R	2	新							旧松川小学校（～R7.3）
		屋内運動場（2）	H5							1,092	R	1	新							旧松川小学校（～R7.3）
1	ふくしま支援学校	中校舎東（管理）	R5							1,144	R	2	新							改築実施済
		校舎棟（小・中・高）	R3							4,442	R	3	新							改築実施済
		ものづくり棟（高）	R3							968	W	2	新							改築実施済
		屋内運動場	R5							720	R・W	1	新							改築実施済
1	渡利幼稚園	園舎	H9							320	S	1	新							
2	杉妻幼稚園	園舎	S55							823	R	2	旧	19	5	25	A		耐震性有	
3	清水幼稚園	園舎	S57							580	R	2	新							
4	笹谷幼稚園	園舎	S49							472	R	2	旧	19	4	24	C	2	補強済	
5	いいざか幼稚園	園舎	S56							708	R	2	旧	19	5	25	A		耐震性有	旧おおとり幼稚園（～H31.3）
6	まつかわ幼稚園	園舎	S60							319	S	1	新							旧金谷川幼稚園（～H31.3）
7	森合幼稚園	園舎	S47							482	S	1	旧	19	4	24	D			認定こども園として 改築計画中