大舘山一般廃棄物最終処分場の維持管理記録（令和８年度）

最終更新：令和8年7月10日

１埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

埋め立てた年月	令和８年									令和９年			合計［t］
単位：トン	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	
焼却灰等	462.02	719.21	346.68										1527.91
破砕不燃等	241.62	258.36	224.47										724.45
合　計	703.64	977.57	571.15										2252.36

２点検状況

○：異常なし ×：異常あり	令和８年									令和９年		
点検年月日	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
点検年月日	04月30日	05月29日	06月30日									
擁壁等	○	○	○									
遮水工	○	○	○									
調整槽	○	○	○									
浸出水処理設備	○	○	○									
導水管等の防凍措置の状況	○	○	○									
必要な措置を講じた日												
措置の内容												

３最終処分場の残余の埋立容量

測定日	令和8年2月28日
残余容量（ｍ３）	201390

４周縁地下水及び放流水の水質検査

採取場所　　大舘山一般廃棄物最終処分場　地下水　上流No.2～4

項目	単位	基準値	技術上の基準で定める検査頻度	令和８年																		令和９年					
採取した年月日				04月03日	04月17日	05月01日	05月22日																				
検査結果の得られた年月日				04月17日	05月07日	05月18日	06月08日																				
塩化物イオン　上流No.2	(mg/ℓ)	---	月1回以上	7.0	8.1	8.4	8.5																				
塩化物イオン　上流No.3	(mg/ℓ)	---	月1回以上	6.7	6.3	5.7	5.5																				
塩化物イオン　上流No.4	(mg/ℓ)	---	月1回以上	5.6	5.6	5.8	6.2																				
必要な措置を講じた日																											
措置の内容																											

採取場所　　大舘山一般廃棄物最終処分場　地下水　下流No.1

項目	単位	基準値	技術上の基準で定める検査頻度	令和８年																		令和９年					
採取した年月日				04月03日	04月17日	05月01日	05月22日																				
検査結果の得られた年月日				04月17日	05月07日	05月18日	06月08日																				
塩化物イオン	(mg/ℓ)	---	月1回以上	6.3	12	15	4.2																				
必要な措置を講じた日																											
措置の内容																											

採取場所　　大舘山一般廃棄物最終処分場　放流水

項目	単位	基準値	技術上の基準で定める検査頻度	令和８年																		令和９年					
採取した年月日				04月03日	04月17日	05月01日	05月22日																				
検査結果の得られた年月日				04月17日	05月07日	05月18日	06月08日																				
水素イオン濃度	(mg/ℓ)	5.8～8.6	月1回以上	7.9	7.4	7.4	7.4																				
生物化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	20以下	月1回以上	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず																				
化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	30以下	月1回以上	4.8	6	6.3	6.1																				
浮遊物質量	(mg/ℓ)	10以下	月1回以上	1.3	2.2	6.0	検出せず																				
大腸菌数	CFU/ml	800以下	年1回以上	0	0	0	0																				
窒素含有量	(mg/ℓ)	60以下	月1回以上	3	2.0	4.4	7.0																				
必要な措置を講じた日																											
措置の内容																											

基準値は計画放流水質を示す