別添：橋梁点検・修繕計画リスト
（全橋梁）

令和５年3月（改定）

福　島　市

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	1001	0	蓬莱橋	1991	鋼橋	142.5	15.1	2020	Ⅱ				○			○	○					塗装塗替え工	40.0	○
2	1002	0	道田橋	1968	鋼橋	21.3	5.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
3	1003	0	比沙門橋	1968	鋼橋	21.2	4.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
4	1005	0	大西橋	1970	鋼橋	15.4	2.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
5	1006	0	下文知摺前橋	1970	RC橋	14.6	3.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
6	1007	0	上文知摺前橋	1970	RC橋	14.6	3.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
7	1101	0	箱石橋	不明	鋼橋	9.3	10.4	2021	Ⅱ					○								【修繕済】	－	
8	1102	0	向川原橋	不明	鋼橋	9.4	10.4	2021	Ⅰ					○								【修繕済】	－	
9	1105	0	鹿野ボックスカルバート	不明	溝橋	3.1	11.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
10	1106	0	文知摺橋	不明	RC橋	4.0	5.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
11	1107	0	高森橋	不明	RC橋	12.7	4.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
12	1108	0	町東１号橋	不明	溝橋	3.2	6.7	2019	Ⅰ			○										－	－	
13	1110	0	新畑橋	不明	溝橋	8.1	9.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
14	1113	0	真垣１号橋	不明	RC橋	2.5	7.4	2019	Ⅱ			○										－	－	
15	1116	0	鼻毛石橋	不明	溝橋	4.3	7.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
16	1117	0	北穴１号橋	不明	溝橋	4.0	7.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
17	1118	0	北穴２号橋	不明	溝橋	2.4	24.9	2019	Ⅱ			○										－	－	
18	1119	0	箱淵１号橋	不明	溝橋	2.6	8.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
19	1120	0	箱淵２号橋	不明	溝橋	3.6	7.1	2019	Ⅱ			○										－	－	
20	1121	0	樽沢橋	不明	鋼橋	12.1	3.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
21	1122	0	榎畑橋	1988	溝橋	3.0	3.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
22	1123	0	竹ノ内橋	不明	溝橋	2.4	14.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
23	1124	0	三久保橋	1958	RC橋	7.8	5.7	2020	Ⅰ				○									－	－	
24	1126	0	山ノ神２号橋	不明	溝橋	2.4	17.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
25	1127	0	新割２号橋	不明	RC橋	2.6	11.8	2019	Ⅱ			○										－	－	
26	1129	0	阿良久橋	不明	RC橋	3.0	7.1	2019	Ⅰ			○										－	－	
27	1130	0	熊野橋	不明	RC橋	2.7	8.6	2019	Ⅰ			○										－	－	
28	1131	0	天神平橋	1969	鋼橋	14.2	5.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
29	1132	0	愛宕前橋	不明	溝橋	2.7	5.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
30	1133	0	宮沢橋	不明	RC橋	6.1	2.9	2019	Ⅱ			○										－	－	
31	1134	0	川原１号橋	不明	RC橋	12.0	3.9	2019	Ⅱ			○										－	－	
32	1135	0	川原２号橋	不明	鋼橋	12.9	3.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
33	1136	0	川原３号橋	不明	鋼橋	12.8	3.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
34	1137	0	竹原橋	1970	鋼橋	12.8	4.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
35	1138	0	東１号橋	不明	鋼橋	13.6	5.7	2020	Ⅱ				○									－	－	
36	1139	0	榎畑１号橋	1988	溝橋	3.0	3.9	2019	Ⅱ			○										－	－	
37	1140	0	樽沢１号橋	不明	鋼橋	12.1	3.9	2020	Ⅱ				○									－	－	
38	1141	0	榎畑２号橋	1988	溝橋	3.5	4.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
39	1142	0	樽沢２号橋	不明	鋼橋	12.0	3.7	2018	Ⅱ		○											－	－	
40	1143	0	前畑橋	不明	RC橋	5.3	5.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
41	1144	0	古川橋	不明	鋼橋	10.8	2.7	2019	Ⅲ			○						○				塗装塗替え工	10.0	
42	1145	0	大久保橋	1988	溝橋	3.0	6.3	2019	Ⅱ			○										－	－	
43	1146	0	泉橋	1985	RC橋	12.8	6.2	2019	Ⅰ			○										－	－	
44	1147	0	大久保２号橋	不明	溝橋	3.1	7.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
45	1148	0	中田１号橋	不明	鋼橋	10.5	3.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
46	1149	0	宮脇橋	不明	溝橋	3.0	9.4	2019	Ⅱ			○										－	－	
47	1150	0	寺前橋	不明	RC橋	3.2	4.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
48	1151	0	町東橋	不明	RC橋	4.8	5.9	2019	Ⅱ			○										－	－	
49	1152	0	泉１号橋	不明	鋼橋	10.6	2.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
50	1153	0	小堤２号橋	不明	溝橋	3.2	9.0	2019	Ⅰ			○										－	－	
51	1154	0	中田２号橋	不明	鋼橋	10.5	3.7	2019	Ⅲ			○					○					断面修復工	1.0	
52	1155	0	舘橋	不明	RC橋	2.9	2.9	2019	Ⅰ			○										－	－	
53	1156	0	西原橋	不明	RC橋	2.8	4.3	2019	Ⅰ			○										－	－	
54	1157	0	町尻橋	不明	RC橋	3.8	4.3	2019	Ⅲ			○					○					断面修復工	0.8	
55	1158	0	梅本１号橋	不明	RC橋	10.2	4.6	2020	Ⅰ				○									－	－	
56	1159	0	四至田橋	不明	RC橋	4.6	3.3	2020	Ⅱ				○									－	－	
57	1160	0	茶畑橋	不明	RC橋	3.4	6.7	2020	Ⅱ				○									－	－	
58	1161	0	三ヶ野原橋	不明	RC橋	2.8	9.1	2020	Ⅱ				○									－	－	
59	1162	0	釜脇橋	2021	RC橋	4.9	6.5	2019	Ⅲ			○										【修繕済】	－	
60	1163	0	根子原橋	不明	RC橋	4.2	3.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
61	1164	0	梨ノ木橋	不明	RC橋	4.6	4.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
62	1165	0	内越１号橋	不明	RC橋	4.5	3.6	2020	Ⅰ				○									－	－	
63	1166	0	内越２号橋	不明	木橋	7.0	2.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
64	1167	0	愛宕下１号橋	不明	RC橋	3.9	2.3	2021	Ⅰ					○								－	－	
65	1168	0	上屋敷前橋	不明	RC橋	3.0	7.4	2021	Ⅰ					○								－	－	
66	1169	0	住吉橋	1970	鋼橋	14.2	3.2	2019	Ⅲ			○					○	○				断面修復工	2.6	
67	1170	0	住吉２号橋	1987	鋼橋	13.6	2.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
68	1171	0	四篠内橋	不明	RC橋	8.5	5.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
69	1172	0	石田橋	不明	RC橋	10.0	9.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
70	1173	0	若地橋	不明	RC橋	10.2	11.9	2021	Ⅰ					○								－	－	
71	1174	0	竹ノ内橋	不明	溝橋	3.6	6.7	2021	Ⅰ					○								－	－	
72	1175	0	水戸内向橋	不明	溝橋	4.2	8.8	2021	Ⅰ					○								－	－	
73	1176	0	宮ノ平橋	不明	溝橋	3.6	6.7	2021	Ⅰ					○								－	－	
74	1177	0	水戸内前橋	不明	溝橋	3.1	13.1	2021	Ⅰ					○								－	－	
75	1178	0	真垣２号橋	不明	RC橋	2.9	4.1	2021	Ⅰ					○								－	－	
76	1179	0	板山橋	不明	鋼橋	3.0	2.9	2021	Ⅰ					○								【修繕済】	－	
77	1180	0	当下向橋	1991	鋼橋	6.0	2.9	2021	Ⅰ					○								－	－	
78	1182	0	下荻田入橋	不明	溝橋	3.6	9.4	2020	Ⅰ				○									－	－	
79	1183	0	猫芝橋	不明	溝橋	3.2	9.2	2021	Ⅰ					○								－	－	
80	1184	0	金山１号橋	不明	溝橋	2.6	9.1	2021	Ⅰ					○								－	－	
81	1185	0	金山２号橋	不明	溝橋	2.5	8.9	2021	Ⅰ					○								－	－	
82	1186	0	大沢橋	不明	溝橋	2.6	8.6	2021	Ⅰ					○								－	－	
83	1187	0	欠下１号橋	不明	溝橋	2.0	5.2	2021	Ⅰ					○								－	－	
84	1189	0	三本木１号橋	不明	RC橋	6.4	4.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
85	1190	0	三本木２号橋	不明	RC橋	3.2	4.3	2021	Ⅲ					○					○			断面修復工	4.3	
86	1191	0	岩崎町橋	1999	PC橋	15.5	9.9	2019	Ⅰ			○								○		ひびわれ注入工	6.8	
87	1193	0	平ヶ森橋	不明	RC橋	3.5	4.4	2021	Ⅱ					○								－	－	
88	1195	0	山神後橋	不明	鋼橋	4.1	4.2	2021	Ⅱ					○								－	－	
89	1196	0	原２号橋	不明	鋼橋	4.3	3.6	2021	Ⅱ					○								－	－	
90	1199	0	関口橋	2001	PC橋	13.5	9.0	2021	Ⅰ					○							○	ひびわれ注入工	11.6	
91	1201	0	新関口１号橋	2003	RC橋	14.5	4.3	2019	Ⅱ			○										－	－	
92	1203	0	金畑下橋	2007	PC橋	10.1	6.7	2021	Ⅰ					○						○		ひびわれ注入工	3.0	
93	1204	0	五反田橋	不明	RC橋	2.8	7.1	2020	Ⅱ				○									－	－	
94	1205	0	新東二号橋	2005	PC橋	14.5	6.2	2020	Ⅰ				○									－	－	
95	1206	0	原田橋	2012	PC橋	9.9	7.2	2020	Ⅰ				○									－	－	
96	1207	0	清水向橋	2005	PC橋	9.9	6.2	2020	Ⅰ				○									－	－	
97	1208	0	滝ノ下橋	不明	混合橋	30.0	4.0	2021	Ⅲ					○					○			塗装塗替え工	45.5	
98	1209	0	原１号橋	不明	RC橋	3.5	4.5	2020	Ⅲ				○					○				断面修復工	3.9	
99	1210	0	長新田橋	不明	RC橋	3.5	4.8	2020	Ⅱ				○									－	－	
100	1211	0	愛宕下２号橋	不明	RC橋	5.5	4.2	2020	Ⅱ				○									－	－	

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
101	1212	0	久保下橋	不明	RC橋	2.8	6.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
102	1213	0	中ノ作橋	不明	RC橋	3.8	4.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
103	1214	0	中田３号橋	不明	RC橋	3.3	5.6	2020	Ⅰ				○									－	－	
104	1215	0	白山道橋	不明	RC橋	2.9	5.7	2020	Ⅰ				○									－	－	
105	1216	0	美濃輪下橋	不明	RC橋	3.7	2.4	2020	Ⅰ				○									－	－	
106	1217	0	上岩谷橋	不明	RC橋	3.7	4.8	2021	Ⅱ					○								－	－	
107	1218	0	甚念坊山１号橋	不明	RC橋	2.6	3.9	2020	Ⅲ				○					○				断面修復工	2.3	
108	1219	0	甚念坊山２号橋	不明	石橋	8.4	4.6	2020	Ⅰ				○									－	－	
109	1220	0	綿ノシ橋	不明	RC橋	3.0	6.6	2020	Ⅱ				○									－	－	
110	1221	0	長平橋	不明	RC橋	4.6	6.1	2020	Ⅰ				○									－	－	
111	1222	0	笠松橋	不明	RC橋	4.2	6.1	2020	Ⅰ				○									－	－	
112	1224	0	高柴橋	不明	溝橋	3.1	6.4	2020	Ⅰ				○									－	－	
113	1225	0	石高橋	不明	RC橋	4.6	4.3	2020	Ⅱ				○									－	－	
114	1226	0	一円寺橋	1959	RC橋	5.3	5.4	2020	Ⅰ				○									－	－	
115	1227	0	田屋橋	不明	RC橋	6.0	4.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
116	1228	0	雪舟田２号橋	不明	RC橋	6.8	4.1	2020	Ⅲ				○					○				断面修復工	6.5	
117	1229	0	釜屋敷２号橋	不明	RC橋	6.1	4.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
118	1230	0	立田目木橋	不明	鋼橋	8.0	4.5	2016	Ⅲ					○								【修繕済】	－	
119	1231	0	駒込橋	不明	RC橋	11.8	4.1	2020	Ⅱ				○									－	－	
120	1232	0	浜井場橋	1980	RC橋	10.5	5.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
121	1233	0	六升山橋	不明	RC橋	7.6	3.4	2020	Ⅰ				○									－	－	
122	1234	0	畑中橋	不明	RC橋	7.0	2.2	2020	Ⅰ				○									－	－	
123	1236	0	馬場１号橋	不明	木橋	4.5	1.9	2020	Ⅰ				○									－	－	
124	1237	0	御膳田橋	不明	木橋	2.7	1.6	2020	Ⅱ				○									－	－	
125	1239	0	丈六ボックスカルバート	不明	溝橋	4.6	5.7	2020	Ⅰ				○									－	－	
126	1241	0	荻久保入向橋	不明	RC橋	2.0	6.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
127	1242	0	三本木３号橋	不明	RC橋	3.1	1.9	2020	Ⅰ				○									－	－	
128	1243	0	山崎下橋	2000	PC橋	11.8	4.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
129	1245	0	原２号橋	不明	RC橋	2.8	2.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
130	1246	0	三牧長橋	不明	RC橋	5.8	3.9	2020	Ⅱ				○									－	－	
131	1247	0	畑高野橋	不明	溝橋	2.3	2.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
132	1248	0	前河原１号橋	不明	鋼橋	7.7	2.6	2020	Ⅰ				○									－	－	
133	1249	0	前河原２号橋	不明	RC橋	4.8	0.8	2020	Ⅰ				○									－	－	
134	1250	0	番匠内橋	不明	RC橋	4.0	3.2	2020	Ⅰ				○									－	－	
135	1251	0	三月内１号橋	不明	RC橋	3.7	2.4	2020	Ⅱ				○									－	－	
136	1252	0	三月内２号橋	不明	RC橋	2.0	2.4	2020	Ⅰ				○									－	－	
137	1253	0	石高山橋	不明	RC橋	4.6	4.7	2020	Ⅱ				○									－	－	
138	1254	0	坂下橋	不明	溝橋	10.2	7.8	2020	Ⅱ				○									－	－	
139	1255	0	小倉寺観音歩道橋	2001	鋼橋	36.7	2.0	2017	Ⅱ	○					○				○			断面修復工	7.0	○
140	1256	0	中ノ内橋	不明	木橋	4.8	1.9	2020	Ⅰ				○									－	－	
141	1257	0	小堤橋	不明	RC橋	3.0	2.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
142	1258	0	雪舟田橋	不明	PC橋	18.7	7.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
143	1259	0	梅本２号橋	不明	RC橋	2.9	2.7	2020	Ⅰ				○									－	－	
144	1260	0	欠下２号橋	不明	RC橋	4.0	1.8	2020	Ⅱ				○									－	－	
145	1262	0	澤尻橋	1985	鋼橋	14.1	11.1	2020	Ⅰ				○									－	－	
146	1264	0	一本橋	1965	RC橋	4.9	2.3	2020	Ⅱ				○									－	－	
147	1265	0	一本木橋	不明	RC橋	4.2	3.3	2020	Ⅲ				○					○				断面修復工	0.6	
148	1266	0	畑中橋	不明	RC橋	6.5	4.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
149	1267	0	小舟入橋	1988	溝橋	3.0	5.2	2020	Ⅰ				○									－	－	
150	1268	0	鬼石跨線橋	不明	RC橋	7.4	3.5	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
151	1270	0	鍛冶ヶ原前１号橋	1989	溝橋	3.1	4.5	2020	Ⅱ				○									－	－	
152	1271	0	鍛冶ヶ原前２号橋	1989	溝橋	2.4	5.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
153	1272	0	百枚田橋	不明	RC橋	2.4	4.4	2020	Ⅱ				○									－	－	
154	1273	0	根深橋	不明	溝橋	2.8	10.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
155	1274	0	梅本橋	不明	溝橋	4.3	6.3	2021	Ⅰ					○								－	－	
156	1275	0	浜井場１号橋	1973	RC橋	8.1	4.7	2020	Ⅲ				○									－	－	
157	1276	0	欠下３号橋	不明	溝橋	3.5	5.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
158	1277	0	薬師橋	不明	RC橋	4.0	5.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
159	1278	0	入川橋	1975	RC橋	5.2	7.0	2020	Ⅲ				○					○				ひびわれ注入工	1.8	
160	1279	0	五反田橋	2003	RC橋	15.7	6.0	2019	Ⅰ			○										－	－	
161	1280	0	新関口２号橋	2006	PC橋	10.5	5.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
162	1301	0	古枝橋	1990	鋼橋	22.0	7.5	2019	－			○										【修繕済】	－	○
163	1302	0	境川橋	不明	RC橋	5.0	6.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
164	1303	0	日向橋	不明	溝橋	2.6	8.8	2020	Ⅱ				○									－	－	
165	1304	0	河原田橋	不明	溝橋	3.6	4.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
166	1305	0	刈松田橋	不明	RC橋	4.1	4.2	2020	Ⅱ				○									－	－	
167	1312	0	向舘橋	1968	鋼橋	17.1	2.7	2020	Ⅱ				○									－	－	
168	1313	0	第一西戸橋	1968	鋼橋	17.2	3.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
169	1314	0	宮川橋	不明	RC橋	4.6	2.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
170	1315	0	小平橋	不明	RC橋	6.0	2.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
171	1316	0	観音橋	不明	RC橋	5.9	5.6	2020	Ⅲ				○					○				断面修復工	8.8	
172	1317	0	前川橋	不明	RC橋	6.0	2.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
173	1320	0	鎮石内橋	不明	溝橋	2.1	5.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
174	1321	0	西宮平橋	1999	PC橋	18.6	11.0	2020	Ⅱ				○								○	断面修復工	23.8	
175	1322	0	原田橋	2001	PC橋	17.1	14.0	2020	Ⅱ				○							○		断面修復工	21.6	
176	1323	0	源田内橋	1999	PC橋	7.4	3.2	2020	Ⅰ				○								○	ひびわれ注入工	2.3	
177	1324	0	日ノ倉橋	不明	RC橋	2.6	4.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
178	1325	0	白根沢２号橋	不明	RC橋	2.0	2.3	2018	Ⅲ		○											【修繕済】	－	
179	1326	0	東栄寺橋	1989	溝橋	2.0	5.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
180	1327	0	戸石橋	不明	RC橋	3.6	3.7	2021	Ⅰ					○								－	－	
181	1328	0	広表橋	不明	RC橋	5.5	6.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
182	1329	0	田中橋	1969	鋼橋	18.3	2.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
183	1330	0	北向橋	2009	PC橋	19.0	9.8	2020	Ⅱ				○					○				断面修復工	6.2	
184	1331	0	菅平橋	1969	鋼橋	18.2	3.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
185	1332	0	二本柳橋	1969	鋼橋	18.2	2.3	2020	Ⅱ				○									－	－	
186	1333	0	第二西戸橋	1992	PC橋	21.4	5.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
187	1334	0	大桂寺橋	1970	鋼橋	20.1	3.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
188	1335	1	大久保橋	1969	鋼橋	21.8	5.5	2020	Ⅱ				○									－	－	○
189	1335	2	大久保橋歩道橋	1976	鋼橋	21.6	2.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
190	1336	0	荒屋敷橋	1951	RC橋	3.8	6.8	2021	Ⅰ					○								－	－	
191	1337	0	上大久保橋	1965	RC橋	3.5	9.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
192	1338	0	十王堂橋	1968	鋼橋	17.2	4.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
193	1340	0	女神橋	1964	鋼橋	20.0	3.8	2020	Ⅲ				○				○					床版架け替え	20.0	
194	1341	0	門前橋	2001	PC橋	13.0	3.8	2018	Ⅰ		○								○			断面修復工	1.2	
195	2001	0	上蓬莱橋	1981	鋼橋	190.0	10.8	2021	Ⅲ					○				○				ひびわれ注入工	239.5	○
196	2002	0	医大大橋	1984	PC橋	99.1	25.0	2021	Ⅱ					○			○	○	○	○	○	断面修復工	147.4	○
197	2003	0	高森跨道橋	1978	PC橋	57.0	4.8	2020	Ⅲ				○						○			断面修復工	10.0	○
198	2004	0	三合内跨道橋	1978	PC橋	57.0	4.8	2020	Ⅱ				○					○				ひびわれ注入工	26.1	○
199	2005	0	清水橋	1974	PC橋	52.9	7.0	2021	Ⅲ					○				○	○			断面修復工	167.8	○
200	2007	0	山崎跨道橋	1978	PC橋	44.5	4.8	2020	Ⅱ				○									－	－	○

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
201	2008	0	御前橋	1980	PC橋	44.0	6.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
202	2009	0	金山跨道橋	1981	PC橋	42.2	10.5	2020	Ⅲ				○						○			床版防水工	10.0	○
203	2010	0	下藤内橋	1976	鋼橋	39.0	4.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
204	2011	0	十二御前橋	1984	鋼橋	35.8	12.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
205	2012	0	川原田跨線橋	1963	PC橋	33.5	3.1	2019	Ⅱ			○										－	－	○
206	2013	0	土合橋	1967	PC橋	31.5	4.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
207	2014	0	そぞろ橋	1977	PC橋	30.8	8.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	○
208	2015	0	土合前橋	1955	木橋	30.1	2.0	2019	Ⅲ			○					○					撤去	10.2	
209	2016	0	熊ノ田橋	1973	鋼橋	28.2	5.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
210	2017	0	諏訪田橋	1974	鋼橋	26.6	4.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
211	2018	0	熊野橋	1975	鋼橋	26.6	4.5	2020	Ⅱ				○									－	－	
212	2019	0	木戸内橋	1976	鋼橋	26.6	8.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
213	2020	0	竹ノ内橋	1974	鋼橋	26.6	4.5	2020	Ⅱ				○									－	－	
214	2021	0	鹿島橋	1979	鋼橋	26.4	5.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
215	2023	0	本山跨線道路橋	1960	PC橋	22.5	2.4	2020	Ⅱ				○									－	－	○
216	2024	0	極楽橋	1980	鋼橋	21.7	6.5	2020	Ⅱ				○									－	－	
217	2025	0	古浅川橋	1984	PC橋	18.7	9.5	2019	Ⅱ			○										－	－	○
218	2026	0	赤沼橋	1960	鋼橋	18.5	4.6	2020	Ⅱ				○									－	－	
219	2027	0	堀切橋	1935	鋼橋	17.3	6.0	2020	Ⅲ				○					○				支承取替え	7.8	
220	2028	0	沢尻橋	1979	PC橋	16.9	7.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
221	2029	0	関根橋	1990	PC橋	21.0	6.0	2019	Ⅱ			○					○					断面修復工	30.0	
222	2030	0	蒲平橋	1983	PC橋	16.3	4.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
223	2031	0	与治内橋	1982	PC橋	15.6	4.8	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
224	2032	0	鍛冶屋橋	1986	PC橋	22.1	6.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
225	2033	0	久保橋	1986	PC橋	24.6	6.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
226	2034	0	山の内前橋	1980	鋼橋	49.4	9.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
227	2035	0	桜内橋	1989	鋼橋	30.8	4.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
228	2036	0	羽山陸橋	1992	鋼橋	144.0	9.8	2017	Ⅱ	○					○							【修繕済】	－	○
229	2037	0	天野山歩道橋	1990	鋼橋	25.0	1.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
230	2101	0	十郎橋	不明	溝橋	3.1	14.4	2019	Ⅱ			○										－	－	
231	2103	0	柴平ボックスカルバート	不明	溝橋	3.4	4.8	2019	Ⅱ			○										－	－	
232	2104	0	石内橋	不明	RC橋	13.5	7.2	2019	Ⅰ			○										－	－	
233	2105	0	中田１号橋	不明	RC橋	5.3	6.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
234	2106	0	角田橋	不明	溝橋	4.5	6.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
235	2107	0	一区橋	不明	RC橋	5.7	4.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
236	2108	0	沖橋	不明	PC橋	10.3	4.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
237	2109	0	神明山橋	不明	溝橋	3.3	16.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
238	2112	0	宮ノ前橋	1979	PC橋	12.6	5.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
239	2113	0	壇の前橋	1979	PC橋	13.6	7.2	2019	Ⅲ			○					○					断面修復工	1.6	
240	2114	0	宮の向橋	1979	RC橋	11.6	6.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
241	2115	0	柴平橋	不明	溝橋	2.6	8.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
242	2116	0	植木１号橋	不明	RC橋	6.8	3.6	2020	Ⅱ				○									－	－	
243	2117	0	植木２号橋	不明	RC橋	4.1	4.3	2020	Ⅱ				○									－	－	
244	2118	0	中田橋	不明	溝橋	4.6	4.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
245	2120	0	道下橋	不明	RC橋	3.8	7.1	2020	Ⅱ				○									－	－	
246	2121	0	鐙摺石１号橋	不明	RC橋	3.5	4.9	2020	Ⅰ				○									－	－	
247	2122	0	角田橋	不明	RC橋	3.3	4.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
248	2123	0	角田２号橋	不明	RC橋	4.6	4.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
249	2124	0	船橋前橋	不明	RC橋	5.4	4.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
250	2125	0	川向橋	1991	RC橋	6.6	6.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
251	2127	0	神前橋	不明	RC橋	10.4	5.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
252	2128	0	以後田１号橋	不明	RC橋	9.4	4.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
253	2129	0	以後田２号橋	不明	RC橋	9.4	4.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
254	2130	0	沖橋橋	不明	RC橋	11.2	4.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
255	2131	0	沖橋	不明	RC橋	9.4	4.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
256	2132	0	壺根渕橋	不明	溝橋	3.7	4.2	2021	Ⅰ					○								－	－	
257	2134	0	桜越橋	不明	溝橋	3.4	7.4	2020	Ⅰ				○									－	－	
258	2135	0	足尾田橋	不明	溝橋	2.1	3.8	2020	Ⅰ				○									－	－	
259	2136	0	宮田橋	1992	溝橋	2.0	7.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
260	2137	0	深沢橋	不明	溝橋	2.1	3.3	2020	Ⅱ				○									－	－	
261	2139	0	舘向橋	不明	溝橋	2.4	5.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
262	2140	0	梨木田橋	不明	溝橋	2.4	5.0	2020	Ⅲ				○					○	○			断面修復工	4.6	
263	2141	0	天神前橋	不明	溝橋	2.4	5.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
264	2142	0	向田橋	不明	RC橋	3.2	9.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
265	2143	0	上谷地１号橋	不明	RC橋	6.4	4.7	2020	Ⅰ				○									－	－	
266	2144	0	南沢２号橋	不明	溝橋	2.0	6.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
267	2145	0	狼ヶ森橋	1982	RC橋	13.2	4.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
268	2146	0	葉ノ木沢橋	不明	RC橋	5.0	3.6	2020	Ⅰ				○									－	－	
269	2147	0	高平橋	不明	溝橋	3.8	6.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
270	2148	0	立石橋	不明	溝橋	4.4	2.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
271	2149	0	浅川橋	1959	RC橋	6.1	3.1	2020	Ⅱ				○									－	－	
272	2150	0	北橋	不明	鋼橋	3.9	5.9	2020	Ⅲ				○					○				塗装塗替え工	1.6	
273	2151	0	上谷地２号橋	不明	溝橋	6.2	3.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
274	2152	0	荒田橋	不明	RC橋	2.6	4.0	2016	Ⅱ					○								－	－	
275	2153	0	梨木田ボックスカルバート	不明	溝橋	2.4	5.3	2019	Ⅱ			○										－	－	
276	2154	0	上新田橋	不明	溝橋	2.4	4.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
277	2155	0	向道坂橋	1983	RC橋	5.5	2.8	2021	Ⅱ					○								－	－	
278	2156	0	下平橋	不明	RC橋	4.0	5.7	2021	Ⅱ					○								－	－	
279	2157	0	宮前橋	1995	PC橋	32.6	11.5	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	28.8	
280	2158	0	板山平１号橋	1990	溝橋	2.9	6.4	2021	Ⅰ					○								－	－	
281	2159	0	板山平２号橋	1990	溝橋	2.9	4.4	2021	Ⅱ					○								－	－	
282	2160	0	万崎橋	不明	PC橋	11.2	6.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
283	2161	0	並渡橋	不明	RC橋	9.4	3.5	2021	Ⅱ					○								－	－	
284	2162	0	松川跨線人道橋	不明	鋼橋	56.7	2.4	2018	Ⅱ		○									○		塗装塗替え工	42.4	○
285	2163	0	赤坂橋	1972	RC橋	11.7	8.5	2021	Ⅱ					○					○			断面修復工	2.2	
286	2164	0	天明橋	1965	鋼橋	20.6	6.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
287	2165	0	松川橋	1885	石橋	15.4	5.6	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
288	3001	0	小富士橋	1978	鋼橋	310.9	7.0	2020	Ⅱ				○									－	－	○
289	3002	0	荒川橋	1968	PC橋	155.7	5.5	2021	Ⅱ					○								－	－	○
290	3003	0	日照沢橋	1976	PC橋	67.6	7.2	2019	Ⅲ			○				○	○					ひび割れ補修	80.0	○
291	3004	0	須川新橋	1980	PC橋	67.6	10.3	2019	Ⅲ			○						○	○			断面修復工	13.5	○
292	3005	0	庭塚大橋	1981	PC橋	60.9	10.3	2019	Ⅲ			○						○	○			断面修復工	20.0	○
293	3006	0	早乙女橋	1956	鋼橋	38.1	6.6	2019	Ⅲ			○						○	○			当て板補強工	50.6	○
294	3007	0	西須川橋	1966	鋼橋	36.6	6.8	2019	Ⅲ			○						○	○			支承取替え	5.7	
295	3008	0	荒川大橋	1983	鋼橋	36.5	9.8	2019	Ⅱ			○										－	－	○
296	3009	0	小坂橋	1973	PC橋	31.3	6.8	2019	Ⅱ			○										－	－	
297	3010	0	上荒川橋	1968	RC橋	29.9	4.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
298	3011	0	大上場橋	1984	鋼橋	23.4	6.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
299	3012	0	月の湯橋	1955	PC橋	23.0	6.0	2019	Ⅱ			○										－	－	○
300	3013	0	堰口橋	1979	鋼橋	21.5	6.0	2019	Ⅱ			○										－	－	

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
301	3014	0	東橋	不明	鋼橋	21.3	7.7	2019	Ⅲ			○					○					ひびわれ注入工	40.0	
302	3015	0	第２小坂橋	1978	PC橋	20.6	6.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
303	3016	0	独清水橋	1973	鋼橋	19.4	4.7	2020	Ⅱ				○									－	－	
304	3017	0	鷹ノ巣橋	1979	PC橋	19.4	8.0	2020	Ⅱ				○									－	－	○
305	3018	0	中白津橋	1978	PC橋	18.9	7.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
306	3020	0	志津山橋	1974	鋼橋	18.8	4.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
307	3021	0	大石橋	1981	PC橋	18.7	6.0	2019	Ⅲ			○					○					断面修復工	13.9	○
308	3022	0	鏈合内橋	1977	PC橋	18.6	7.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
309	3023	0	上古屋橋	1979	RC橋	18.4	5.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
310	3024	0	梅原橋	1979	RC橋	18.3	7.0	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
311	3025	0	八郎畑橋	不明	RC橋	18.1	4.3	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
312	3026	0	北谷地橋	1973	鋼橋	18.0	4.7	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
313	3028	0	上天戸橋	1966	鋼橋	16.5	6.1	2017	Ⅱ	○					○					○		塗装塗替え工	8.2	
314	3029	0	大平橋	1984	PC橋	16.0	6.2	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
315	3030	0	後関橋	1983	PC橋	15.6	6.7	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
316	3031	0	田中前橋	1988	PC橋	15.9	8.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
317	3032	0	寺前跨線橋	1992	鋼橋	56.9	2.0	2018	Ⅱ		○									○		【修繕済】	36.0	○
318	3101	0	花井橋	不明	RC橋	3.6	7.8	2019	Ⅲ			○					○					断面修復工	1.0	
319	3102	0	田中内橋	1987	PC橋	12.5	7.3	2019	Ⅱ			○										－	－	
320	3103	0	橇田橋	不明	溝橋	3.3	8.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
321	3104	0	沢目橋	不明	RC橋	3.3	5.9	2019	Ⅱ			○										－	－	
322	3105	0	後志田橋	不明	溝橋	2.0	6.1	2019	Ⅱ			○										－	－	
323	3106	0	愛宕橋	1986	RC橋	4.8	7.3	2019	Ⅰ			○										－	－	
324	3107	0	井戸尻ボックス	不明	溝橋	4.2	8.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
325	3108	0	辰道橋	1985	PC橋	12.5	7.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
326	3109	0	庚申原ボックス	不明	溝橋	3.2	8.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
327	3110	0	東鴉川橋	1936	RC橋	15.2	5.9	2019	Ⅲ			○						○				断面修復工	14.0	
328	3111	0	下隠台１号橋	不明	RC橋	6.0	4.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
329	3112	0	下隠台２号橋	不明	溝橋	2.0	4.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
330	3114	0	北原１号橋	不明	RC橋	4.0	2.7	2021	Ⅰ					○								－	－	
331	3115	0	北原２号橋	不明	RC橋	4.6	9.6	2021	Ⅰ					○								－	－	
332	3115	1	北原２号歩道橋	2016	PC橋	5.2	2.4	2021	Ⅰ					○								－	－	
333	3116	0	清水橋	不明	RC橋	3.0	3.8	2021	Ⅱ					○								－	－	
334	3117	0	原ノ内橋	不明	RC橋	4.6	4.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
335	3118	0	土井下橋	不明	RC橋	4.3	5.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
336	3119	0	水沢橋	1969	鋼橋	11.5	4.7	2017	Ⅲ	○					○		○					撤去	7.7	
337	3120	0	中高野橋	1990	RC橋	4.4	6.2	2021	Ⅰ					○								－	－	
338	3121	0	天神前橋	不明	溝橋	2.9	2.8	2021	Ⅰ					○								－	－	
339	3122	0	地武内屋敷橋	不明	RC橋	4.2	3.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
340	3123	0	前原橋	不明	溝橋	3.4	6.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
341	3126	0	金山橋	不明	溝橋	2.3	7.3	2021	Ⅱ					○								－	－	
342	3127	0	弁天前橋	不明	RC橋	3.1	5.9	2021	Ⅰ					○								－	－	
343	3133	0	北田橋	1985	PC橋	12.5	5.7	2021	Ⅱ					○								－	－	
344	3134	0	原１号橋	不明	RC橋	2.7	7.3	2021	Ⅱ					○								－	－	
345	3135	0	中原橋	1987	PC橋	12.4	7.5	2021	Ⅱ					○								－	－	
346	3136	0	小山橋	1986	RC橋	8.8	5.7	2021	Ⅲ					○					○			断面修復工	1.5	
347	3139	0	孫石橋	2001	PC橋	10.5	6.0	2021	Ⅲ					○					○			断面修復工	1.5	
348	3140	0	橇田１号橋	不明	RC橋	3.2	5.0	2021	Ⅲ					○					○			断面修復工	2.7	
349	3141	0	新桜沢橋	不明	RC橋	4.1	4.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
350	3142	0	西原橋	1984	PC橋	3.3	9.1	2019	Ⅱ			○										－	－	
351	3143	0	南杉小屋１号橋	不明	RC橋	4.6	4.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
352	3144	0	井之内橋	不明	RC橋	5.4	3.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
353	3145	0	蓬平橋	不明	PC橋	13.5	6.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
354	3146	0	野地橋	不明	鋼橋	11.5	4.6	2017	Ⅲ	○					○		○					塗装塗替え工	40.0	
355	3147	0	幕川橋	不明	木橋	8.5	0.7	2017	Ⅲ	○					○		○					詳細調査	0.1	
356	3148	0	堀ノ内橋	不明	RC橋	4.6	5.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
357	3149	0	富山橋	不明	RC橋	2.7	3.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
358	3150	0	米田１号橋	不明	溝橋	2.8	4.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
359	3153	0	高湯橋	不明	RC橋	3.7	6.2	2019	Ⅲ			○					○					断面修復工	1.0	
360	3154	0	下半内橋	不明	溝橋	2.4	6.3	2021	Ⅰ					○								－	－	
361	3155	0	日向１号橋	不明	木橋	5.5	1.8	2019	Ⅰ			○										【修繕済】	－	
362	3158	0	長作橋	不明	木橋	4.8	2.2	2021	Ⅲ					○					○			詳細調査	0.1	
363	3159	0	米田２号橋	不明	溝橋	2.7	4.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
364	3160	0	新幕川橋	不明	木橋	3.0	0.7	2021	Ⅲ					○					○			詳細調査	0.1	
365	3161	0	田代橋	不明	木橋	3.1	3.4	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
366	3163	0	鷺橋	不明	RC橋	5.4	5.7	2021	Ⅰ					○								－	－	
367	3164	0	愛宕堂橋	不明	RC橋	5.3	2.8	2021	Ⅱ					○								－	－	
368	3165	0	山ノ下橋	不明	溝橋	2.4	5.4	2021	Ⅱ					○								－	－	
369	3167	0	東久保橋	1987	RC橋	8.8	3.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
370	3168	0	呑塚橋	1988	溝橋	5.9	6.1	2021	Ⅱ					○								－	－	
371	3169	0	堀ノ内２号橋	1986	RC橋	4.9	4.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
372	3170	0	西畑橋	1986	PC橋	14.3	4.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
373	3171	0	堰橋	1992	RC橋	2.0	4.3	2021	Ⅲ					○					○			断面修復工	0.8	
374	3172	0	辰道２号橋	1992	溝橋	3.3	11.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
375	3173	0	辰道３号橋	1991	溝橋	3.0	14.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
376	3174	0	辰道４号橋	1992	RC橋	6.3	3.7	2021	Ⅱ					○								－	－	
377	3175	0	石田内橋	不明	RC橋	2.8	3.7	2021	Ⅲ					○					○			断面修復工	0.7	
378	3176	0	あづま公園橋	1994	鋼橋	304.0	14.0	2020	Ⅱ				○								○	塗装塗替え工	5.0	○
379	3177	0	七金坪橋	1994	溝橋	6.9	17.2	2021	Ⅱ					○								－	－	
380	3178	0	下林前２号橋	1994	溝橋	22.0	20.4	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
381	3179	0	下林橋	1994	溝橋	3.0	19.5	2021	Ⅱ					○								－	－	
382	3180	0	米田３号橋	不明	溝橋	2.7	8.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
383	3181	0	奥松川橋	1994	鋼橋	230.4	8.5	2021	Ⅰ					○								－	－	○
384	3182	0	上猪坪橋	不明	鋼橋	3.7	1.2	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
385	4002	0	下小川橋	1980	鋼橋	92.2	5.0	2021	Ⅱ					○								－	－	○
386	4003	0	広瀬橋	1976	鋼橋	78.0	2.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
387	4004	0	新十綱橋	1966	PC橋	76.9	10.0	2021	Ⅱ					○						○		ひびわれ注入工	204.0	○
388	4006	0	中十綱橋	1983	鋼橋	57.2	3.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
389	4007	0	赤川新橋	1973	鋼橋	50.8	8.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	○
390	4010	0	増沢橋	1983	鋼橋	46.9	5.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
391	4011	0	秋庭橋	1983	鋼橋	45.3	3.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
392	4012	0	上小川橋	1963	RC橋	43.6	6.2	2017	Ⅱ	○					○							－	－	○
393	4014	0	高田前橋	2001	鋼橋	32.4	1.9	2017	Ⅲ	○					○		○					撤去	10.5	
394	4015	0	横川橋	1957	RC橋	30.7	4.2	2017	Ⅲ	○					○		○					断面修復工	9.0	
395	4016	0	蟹沢橋	1986	PC橋	29.9	12.8	2019	Ⅱ			○										－	－	○
396	4018	0	葭澤橋	1978	鋼橋	22.4	6.7	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
397	4019	0	志和田橋	1982	PC橋	17.1	5.1	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
398	4020	0	白兎橋	1987	鋼橋	30.0	4.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
399	4021	0	落合橋	1969	鋼橋	15.0	2.0	2017	Ⅲ	○					○		○					撤去	1.8	
400	4022	0	胡桃橋	1936	RC橋	15.0	6.6	2017	Ⅲ	○					○	○						断面修復工	1.8	

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
401	4024	0	上米川橋	1987	PC橋	20.0	12.8	2019	Ⅱ			○										－	－	○
402	4025	0	新摺上橋	1989	PC橋	201.5	13.3	2021	Ⅱ					○								－	－	○
403	4026	0	舘ノ山跨道橋	1990	PC橋	24.9	15.0	2019	Ⅱ			○										－	－	○
404	4027	0	新広瀬橋	1992	鋼橋	99.5	8.2	2019	Ⅱ			○					○				○	支承補修	91.6	○
405	4028	0	中茂庭橋	不明	RC橋	8.4	8.2	2019	Ⅰ			○										－	－	
406	4029	0	黒沢橋	1992	鋼橋	77.0	8.2	2019	Ⅱ			○									○	ひびわれ注入工	96.1	○
407	4101	0	広川原橋	不明	RC橋	5.8	3.9	2019	Ⅱ			○										－	－	
408	4102	0	程沢橋	不明	溝橋	3.7	3.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
409	4103	0	高見橋	1993	溝橋	2.4	12.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
410	4104	0	若宮橋	不明	RC橋	2.4	7.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
411	4105	0	米川橋	1994	PC橋	13.2	8.2	2019	Ⅱ			○									○	ひびわれ注入工	7.6	
412	4106	0	堰下橋	不明	RC橋	6.0	5.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
413	4107	0	堤前橋	1995	PC橋	4.7	4.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
414	4108	0	西小姓橋	不明	RC橋	4.5	5.3	2019	Ⅰ			○										－	－	
415	4109	0	二井田３号橋	不明	RC橋	3.8	4.3	2019	Ⅱ			○										－	－	
416	4110	0	早坂橋	不明	RC橋	5.5	5.1	2019	Ⅱ			○										－	－	
417	4111	0	中丸橋	不明	RC橋	5.0	5.1	2019	Ⅰ			○										－	－	
418	4112	0	大平橋	不明	RC橋	5.4	5.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
419	4113	0	河原橋	不明	RC橋	6.9	5.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
420	4114	0	町尻橋	不明	RC橋	3.8	3.7	2020	Ⅰ				○									－	－	
421	4119	0	高山沢橋	2000	PC橋	110.0	7.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
422	4121	0	高田１号橋	不明	RC橋	2.1	4.6	2019	Ⅰ			○										－	－	
423	4123	0	石倉橋	不明	RC橋	6.9	5.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
424	4124	0	赤川端橋	不明	RC橋	10.0	14.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
425	4125	0	笠松橋	不明	RC橋	10.0	5.3	2021	Ⅲ					○					○			断面修復工	5.5	
426	4126	0	樅の木下橋	不明	RC橋	4.0	5.4	2019	Ⅱ			○										－	－	
427	4127	0	鼻毛橋	不明	RC橋	4.5	4.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
428	4128	0	湯ノ上１号橋	不明	RC橋	4.5	6.6	2019	Ⅲ			○						○				断面修復工	8.2	
429	4129	0	愛宕前橋	不明	RC橋	4.1	4.9	2021	Ⅰ					○								－	－	
430	4130	0	湯ノ上２号橋	不明	RC橋	3.7	7.1	2021	Ⅲ					○					○			断面修復工	8.1	
431	4131	0	道角橋	不明	RC橋	3.7	7.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
432	4132	0	白山橋	1987	PC橋	8.3	6.2	2021	Ⅱ					○								－	－	
433	4133	0	洞上橋	1994	PC橋	11.9	5.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
434	4134	0	割前１号橋	不明	鋼橋	10.3	2.9	2021	Ⅲ					○					○			塗装塗替え工	2.9	
435	4135	0	稲荷前１号橋	不明	RC橋	4.1	3.2	2021	Ⅱ					○								－	－	
436	4136	0	明神橋	不明	RC橋	12.5	7.1	2021	Ⅰ					○								－	－	
437	4137	0	町尻１号橋	1961	RC橋	6.9	4.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
438	4138	0	西竹橋	不明	鋼橋	4.9	2.1	2021	Ⅲ					○					○			塗装塗替え工	1.1	
439	4139	0	小性橋	不明	RC橋	4.7	4.3	2021	Ⅱ					○								－	－	
440	4140	0	原１号橋	不明	RC橋	4.4	4.7	2021	Ⅰ					○								－	－	
441	4141	0	原２号橋	不明	RC橋	5.4	5.3	2021	Ⅱ					○								－	－	
442	4142	0	下岡１号橋	不明	RC橋	5.4	5.3	2021	Ⅰ					○								－	－	
443	4143	0	下岡２号橋	不明	RC橋	3.0	4.5	2021	Ⅱ					○								－	－	
444	4144	0	下岡３号橋	不明	RC橋	3.0	4.6	2021	Ⅱ					○								－	－	
445	4145	0	下岡４号橋	不明	RC橋	5.0	3.2	2021	Ⅱ					○								－	－	
446	4146	0	田頭橋	2000	PC橋	76.6	7.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
447	4147	0	崖畑橋	不明	RC橋	2.7	4.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
448	4148	0	飽戸１号橋	不明	RC橋	2.6	7.5	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
449	4150	0	外屋敷橋	不明	RC橋	4.8	5.7	2019	Ⅰ			○										－	－	
450	4151	0	田子田橋	不明	RC橋	3.5	4.4	2021	Ⅱ					○								－	－	
451	4152	0	飽戸２号橋	不明	RC橋	2.5	7.1	2021	Ⅰ					○								－	－	
452	4153	0	塚田橋	不明	RC橋	2.6	3.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
453	4154	0	一本杉橋	1985	PC橋	13.7	5.7	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
454	4155	0	若宮橋	不明	RC橋	2.5	10.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
455	4156	0	西前野橋	不明	RC橋	2.0	12.1	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
456	4157	0	蟹沢橋	2003	鋼橋	36.1	4.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
457	4158	0	吹込橋	2000	鋼橋	67.5	4.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
458	4159	0	小川田橋	不明	RC橋	3.8	6.7	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
459	4160	0	高田２号橋	不明	RC橋	3.6	8.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
460	4161	0	滝ノ沢１号橋	1993	RC橋	2.6	5.5	2019	Ⅰ			○										－	－	
461	4163	0	杉ノ平橋	不明	RC橋	5.0	5.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
462	4164	0	杉澤橋	1954	RC橋	10.0	4.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
463	4165	0	大滝橋	不明	RC橋	10.6	6.3	2017	Ⅲ	○					○	○						断面修復工	1.9	
464	4166	0	いら沢橋	1965	RC橋	10.5	5.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
465	4167	0	入澤橋	1934	RC橋	3.1	6.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
466	4168	0	下ノ寺１号橋	不明	RC橋	2.7	4.7	2021	Ⅱ					○								－	－	
467	4169	0	風呂屋橋	不明	RC橋	2.0	7.2	2021	Ⅱ					○								－	－	
468	4170	0	下ノ寺２号橋	不明	RC橋	2.2	3.7	2021	Ⅱ					○								－	－	
469	4171	0	竹ノ内橋	不明	RC橋	4.6	2.7	2021	Ⅱ					○						○		更新	20.9	
470	4172	0	長老檀１号橋	不明	溝橋	2.0	7.4	2021	Ⅱ					○								－	－	
471	4173	0	長老檀２号橋	不明	RC橋	3.7	2.6	2021	Ⅱ					○								－	－	
472	4174	0	白根沢橋	2003	鋼橋	216.1	4.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
473	4175	0	長老檀４号橋	不明	PC橋	5.8	5.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
474	4176	0	小森谷地橋	不明	RC橋	5.0	3.6	2017	Ⅲ	○					○	○						ひびわれ注入工	1.3	
475	4178	0	滝ノ沢２号橋	不明	RC橋	3.1	3.8	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
476	4179	0	板揚場橋	不明	RC橋	2.1	2.7	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
477	4180	0	カナレ沢橋	2003	鋼橋	178.0	4.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
478	4181	0	深沢橋	1987	鋼橋	8.4	4.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
479	4182	0	不動林橋	不明	溝橋	4.0	3.1	2019	Ⅱ			○										－	－	
480	4183	0	舘下橋	不明	RC橋	5.4	12.1	2021	Ⅰ					○								－	－	
481	4185	0	八掛下橋	不明	RC橋	3.1	1.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
482	4186	0	砂畑橋	不明	RC橋	2.0	2.8	2019	Ⅰ			○										－	－	
483	4187	0	三界橋	不明	RC橋	2.6	5.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
484	4188	0	稲荷前２号橋	不明	RC橋	4.9	2.3	2021	Ⅰ					○								－	－	
485	4191	0	大沢橋	2003	鋼橋	57.0	4.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
486	4193	0	上平地内橋	1990	RC橋	10.6	2.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
487	4195	0	新古屋橋	1989	PC橋	13.4	5.2	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
488	4196	0	浦渓橋	1990	溝橋	4.0	18.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
489	4197	0	田畑橋	1965	RC橋	4.0	5.5	2021	Ⅱ					○								－	－	
490	4198	0	中川橋	1994	PC橋	14.0	5.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
491	4199	0	長老檀２号橋	不明	溝橋	4.4	10.3	2020	Ⅱ				○									－	－	
492	4200	0	弓手橋	2003	鋼橋	43.0	4.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
493	4201	0	白金橋	1993	鋼橋	90.0	4.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
494	4203	0	下駄沢橋	不明	RC橋	6.5	4.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
495	4204	0	滝野沢橋	2003	鋼橋	30.0	4.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
496	4205	0	中津川橋	2001	鋼橋	133.0	5.2	2019	Ⅱ			○							○	○		ひびわれ注入工	75.3	
497	4206	0	名号大橋	2004	鋼橋	220.0	5.2	2019	－			○						○	○			ひびわれ注入工	116.0	
498	4207	0	布入橋	1996	PC橋	21.6	6.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
499	4208	0	仲茂庭橋	不明	RC橋	2.8	4.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
500	4209	0	白和瀬橋	1987	鋼橋	38.7	8.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	○

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
501	4210	0	中野橋	1993	鋼橋	75.0	13.8	2017	Ⅱ	○					○					○		ひびわれ注入工	26.6	○
502	5001	0	鎌田大橋	1972	鋼橋	370.6	8.0	2017	Ⅲ	○					○					○	○	更新	800.0	○
503	5002	0	阿保原橋	1983	PC橋	154.6	1.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
504	5003	0	下八幡橋	1983	鋼橋	43.0	12.3	2019	Ⅱ			○										－	－	
505	5004	0	馬橋	1979	鋼橋	42.0	4.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
506	5005	0	八反田中橋	1991	鋼橋	31.0	5.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
507	5006	0	新栄橋	1972	鋼橋	28.1	18.0	2020	Ⅲ				○					○				断面修復工	13.7	
508	5007	0	中江橋	1982	PC橋	27.3	7.7	2019	Ⅱ			○										－	－	○
509	5008	0	新八反田橋	1970	鋼橋	25.2	7.0	2021	Ⅲ					○				○				当て板補強工	14.4	
510	5009	0	細谷橋	1984	鋼橋	23.7	7.2	2021	Ⅱ					○								－	－	
511	5010	0	橋本橋	1961	RC橋	23.0	6.1	2021	Ⅰ					○								－	－	○
512	5011	0	堰下橋	1971	鋼橋	21.6	4.5	2021	Ⅱ					○								－	－	
513	5012	0	三丁目橋	1983	PC橋	21.3	5.2	2021	Ⅰ					○								－	－	
514	5013	0	茶畑橋	1978	鋼橋	21.3	6.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
515	5014	0	半在家橋	不明	鋼橋	21.0	2.9	2017	Ⅱ	○					○							【修繕済】	－	
516	5015	0	沖中橋	1980	PC橋	20.8	9.2	2021	Ⅰ					○								－	－	
517	5016	0	南八反田橋	2001	PC橋	21.3	16.0	2021	Ⅰ					○								－	－	○
518	5017	0	天車橋	1963	PC橋	17.6	4.8	2019	Ⅱ			○										－	－	
519	5018	0	石ヶ森跨線橋	1997	PC橋	20.0	10.0	2017	Ⅱ	○					○				○			断面修復工	6.3	○
520	5019	0	矢野目跨道橋	1982	PC橋	17.5	4.8	2019	Ⅱ			○										－	－	○
521	5020	0	水口橋	1981	PC橋	15.0	8.9	2019	Ⅱ			○										－	－	○
522	5021	0	田中橋	1982	PC橋	14.8	4.9	2019	Ⅱ			○										－	－	○
523	5022	0	壁谷沢跨線橋	2001	PC橋	28.9	14.8	2021	Ⅱ					○							○	断面修復工	22.9	○
524	5023	0	上新田橋	1987	PC橋	17.4	7.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
525	5024	0	台橋	1988	PC橋	15.2	5.3	2021	Ⅰ					○								－	－	
526	5025	0	上植田橋	1987	PC橋	15.3	10.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
527	5026	0	一本松跨道橋	1988	鋼橋	21.4	7.2	2019	Ⅱ			○										－	－	○
528	5027	0	鳥ノ目橋	不明	RC橋	5.1	3.8	2019	Ⅱ			○										－	－	
529	5101	0	道添１号橋	不明	RC橋	3.8	4.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
530	5103	0	北八反田橋	2001	PC橋	18.7	16.0	2021	Ⅰ					○								－	－	○
531	5104	0	中川橋	不明	RC橋	3.2	6.6	2021	Ⅱ					○								－	－	
532	5105	0	北綱島橋	不明	RC橋	2.3	8.3	2021	Ⅱ					○								－	－	
533	5106	0	下兎橋	1983	PC橋	10.4	8.8	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
534	5107	0	下番匠田橋	不明	溝橋	2.3	9.2	2021	Ⅰ					○								－	－	
535	5108	0	道海檀橋	不明	RC橋	3.2	6.3	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
536	5109	0	古舘橋	1987	PC橋	9.3	11.3	2017	Ⅲ	○					○	○						ひびわれ注入工	1.48	
537	5111	0	田切１号橋	不明	溝橋	2.6	13.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
538	5112	0	東谷地橋	不明	RC橋	3.1	4.5	2017	Ⅲ	○					○	○						断面修復工	1.2	
539	5113	0	前原橋	1988	PC橋	9.8	11.7	2017	Ⅲ	○					○						○	【修繕済】	13.3	
540	5114	0	中川原橋	不明	RC橋	4.8	8.5	2017	Ⅰ	○					○							【修繕済】	－	
541	5115	0	石名田橋	1987	PC橋	11.5	3.7	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
542	5117	0	長老檀５号橋	不明	RC橋	3.8	4.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
543	5118	0	長老檀６号橋	不明	RC橋	2.3	3.4	2019	Ⅲ			○					○					断面修復工	1.0	
544	5119	0	南荒１号橋	不明	溝橋	2.0	18.2	2019	Ⅰ			○										－	－	
545	5120	0	西荒橋	不明	RC橋	3.4	22.5	2019	Ⅰ			○										【修繕済】	－	
546	5121	0	粕屋橋	不明	溝橋	2.0	8.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
547	5122	0	中谷地橋	不明	RC橋	2.1	6.2	2019	Ⅲ			○					○					断面修復工	1.0	
548	5123	0	南荒２号橋	不明	RC橋	3.0	2.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
549	5124	0	原ノ下１号橋	不明	RC橋	3.0	6.0	2019	Ⅰ			○										－	－	
550	5125	0	原ノ下２号橋	不明	RC橋	4.7	2.3	2021	Ⅱ					○								－	－	
551	5126	0	北綱島橋	不明	RC橋	3.0	3.7	2021	Ⅰ					○								－	－	
552	5127	0	道海壇２号橋	不明	RC橋	2.1	3.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
553	5128	0	東横堀橋	不明	RC橋	3.7	2.3	2021	Ⅱ					○								－	－	
554	5129	0	桜畑橋	2002	PC橋	15.7	6.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
555	5130	0	備中橋	不明	RC橋	2.5	3.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
556	5131	0	横西橋	2000	PC橋	17.0	5.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
557	5132	0	中ノ内橋	不明	RC橋	2.4	7.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
558	5133	0	南金屋１号橋	不明	溝橋	2.3	6.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
559	5134	0	南金屋２号橋	不明	RC橋	3.4	4.7	2020	Ⅰ				○									－	－	
560	5138	0	成田橋	2022	溝橋	2.1	3.6	2021	Ⅰ					○								－	－	
561	5139	0	金谷橋	不明	鋼橋	12.5	3.6	2021	Ⅰ					○								－	－	
562	5140	0	前久保橋	2002	鋼橋	15.0	6.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
563	5141	0	東金谷橋	1971	PC橋	11.1	4.8	2021	Ⅱ					○								－	－	
564	5142	0	新町裏橋	不明	RC橋	3.6	4.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
565	5143	0	八反橋	不明	RC橋	3.4	3.8	2021	Ⅱ					○								－	－	
566	5145	0	北八反田橋	1982	PC橋	10.4	5.2	2021	Ⅰ					○								－	－	
567	5146	0	後田橋	不明	RC橋	2.0	5.7	2021	Ⅰ					○								－	－	
568	5148	0	下細谷橋	不明	RC橋	2.6	4.2	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
569	5149	0	川原畑橋	不明	RC橋	2.7	11.5	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
570	5150	0	五斗蒔１号橋	不明	溝橋	2.3	11.4	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
571	5151	0	吉原橋	不明	RC橋	3.4	5.8	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
572	5153	0	東地蔵田１号橋	不明	RC橋	3.3	2.2	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
573	5155	0	穴田橋	不明	RC橋	2.4	2.6	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
574	5157	0	東地蔵田４号橋	不明	RC橋	3.8	3.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
575	5158	0	熊野内１号橋	不明	RC橋	4.4	8.4	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
576	5159	0	熊野１号橋	不明	RC橋	4.0	3.4	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
577	5161	0	熊野２号橋	不明	鋼橋	5.0	4.2	2017	Ⅲ	○					○	○						BOX化	2.0	
578	5162	0	熊野内２号橋	不明	RC橋	4.4	9.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
579	5165	0	番匠田１号橋	不明	RC橋	4.6	3.8	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
580	5166	0	中城橋	不明	RC橋	5.2	5.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
581	5167	0	宮前橋	不明	RC橋	5.7	4.6	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
582	5169	0	地蔵橋	不明	RC橋	3.1	4.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
583	5170	0	田切２号橋	不明	RC橋	2.7	4.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
584	5171	0	三角田橋	不明	RC橋	3.0	5.2	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
585	5172	0	堰堀橋	不明	RC橋	5.2	5.5	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
586	5173	0	下向原橋	不明	RC橋	4.6	4.1	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
587	5174	0	中向原橋	不明	RC橋	4.4	3.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
588	5175	0	中清水橋	不明	RC橋	2.3	7.6	2021	Ⅰ					○								－	－	
589	5178	0	東谷地１号橋	不明	RC橋	2.0	6.6	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
590	5179	0	東谷地２号橋	不明	RC橋	2.2	3.4	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
591	5185	0	鵜目東橋	不明	RC橋	2.4	4.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
592	5186	0	萩ノ目橋	不明	RC橋	2.7	4.2	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
593	5189	0	夜梨前橋	1997	PC橋	11.1	6.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
594	5190	0	中島橋	不明	溝橋	2.9	13.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
595	5191	0	関端橋	1996	PC橋	11.2	8.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
596	5192	0	追分橋	不明	溝橋	7.4	11.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
597	5193	0	作田橋	不明	RC橋	4.3	6.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
598	5194	0	折石橋	不明	RC橋	3.2	6.3	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
599	5195	0	渋川橋	1989	RC橋	7.4	5.5	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
600	5196	0	追分橋	不明	溝橋	2.8	4.8	2017	Ⅱ	○					○							－	－	

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
601	5197	0	上江後田橋	不明	RC橋	5.3	8.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
602	5198	0	鍋屋敷橋	不明	鋼橋	9.5	4.8	2019	Ⅱ			○										－	－	
603	5199	0	六角石橋	不明	RC橋	3.2	6.4	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
604	5200	0	瀬戸川橋	不明	RC橋	3.8	6.1	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
605	5201	0	沼尻橋	不明	RC橋	3.4	4.8	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
606	5202	0	鍛冶畑橋	不明	溝橋	2.9	2.8	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
607	5203	0	植田橋	不明	RC橋	4.0	4.5	2017	Ⅱ	○					○							【修繕済】	－	
608	5205	0	田尻橋	不明	RC橋	4.3	9.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
609	5206	0	日影橋	不明	RC橋	3.2	2.1	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
610	5207	0	柳沼２号橋	不明	RC橋	2.7	3.9	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
611	5208	0	南中川原橋	不明	RC橋	2.5	6.1	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
612	5209	0	桜町７号橋	不明	RC橋	2.1	6.9	2019	Ⅰ			○										【修繕済】	－	
613	5210	0	桜町８号橋	不明	溝橋	3.3	6.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
614	5211	0	桜町６号橋	不明	RC橋	2.0	8.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
615	5212	0	桜町５号橋	不明	RC橋	2.1	10.7	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
616	5213	0	桜町９号橋	不明	RC橋	4.6	3.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
617	5214	0	桜町４号橋	不明	RC橋	2.8	5.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
618	5215	0	桜町３号橋	不明	RC橋	2.0	8.3	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
619	5216	0	桜町２号橋	不明	RC橋	2.0	8.5	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
620	5217	0	桜町１号橋	不明	RC橋	2.0	11.7	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
621	5218	0	油田橋	不明	RC橋	2.8	3.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
622	5220	0	町頭橋	不明	RC橋	6.7	5.5	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
623	5221	0	自由ヶ丘橋	1987	PC橋	9.6	6.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
624	5222	0	戸ノ内橋	1987	PC橋	10.7	5.0	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
625	5224	0	四反田橋	1987	PC橋	9.6	3.9	2017	Ⅱ	○					○						○	断面修復工	2.8	
626	5225	0	家内神橋	1984	PC橋	10.3	2.6	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
627	5228	0	松木田橋	不明	RC橋	3.6	5.8	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
628	5229	0	馬洗場橋	不明	RC橋	2.3	2.9	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
629	5230	0	成田小屋橋	不明	RC橋	4.3	10.8	2019	Ⅱ			○										－	－	
630	5231	0	番匠田２号橋	不明	RC橋	4.0	1.7	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
631	5232	0	熊野３号橋	2004	溝橋	4.0	9.2	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
632	5233	0	鳥ノ目橋	不明	RC橋	8.6	6.3	2019	Ⅰ			○										－	－	
633	5236	0	柳沼１号橋	不明	溝橋	2.2	4.1	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
634	5237	0	柳沼橋	1993	RC橋	6.8	6.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
635	5238	0	西河原橋	不明	溝橋	2.2	6.3	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
636	5239	0	荒田橋	不明	溝橋	3.6	4.6	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
637	5243	0	西海枝橋	不明	RC橋	2.4	11.3	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
638	5244	0	代橋	不明	溝橋	2.5	11.2	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
639	5245	0	五斗蒔２号橋	不明	RC橋	2.5	23.2	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
640	5247	0	下柳田橋	1988	PC橋	10.3	5.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
641	5248	0	漆方橋	不明	RC橋	2.5	9.1	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
642	5249	0	堰堀橋	不明	RC橋	6.9	3.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
643	5250	0	桜水橋	不明	RC橋	7.7	3.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
644	5251	0	堂ノ前跨道橋	1988	PC橋	13.5	9.6	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
645	5252	0	上台橋	1988	PC橋	17.3	5.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
646	5253	0	樋越橋	不明	RC橋	2.8	6.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
647	5254	0	五月乙女橋	2000	鋼橋	28.0	14.8	2019	Ⅰ			○										－	－	○
648	5255	0	東稲荷川原ボックス	2001	溝橋	3.4	15.6	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
649	5256	0	原田南橋	1997	PC橋	7.7	19.9	2019	Ⅱ			○								○		断面修復工	16.5	
650	5257	0	荒屋敷橋	2001	PC橋	8.3	17.1	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
651	5258	0	夜梨橋	2000	PC橋	8.3	14.6	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
652	6001	0	三本木橋	1979	鋼橋	258.8	10.0	2017	Ⅱ	○					○		○	○	○	○	○	ひびわれ注入工	159.8	○
653	6002	0	天神橋	1964	鋼橋	206.0	12.7	2019	Ⅲ			○				○	○	○	○			防錆工	100.0	○
654	6003	1	新松川橋	1968	PC橋	170.2	6.0	2020	Ⅱ				○						○			断面修復工	198.2	○
655	6003	2	新松川歩道橋	1989	鋼橋	170.2	3.0	2017	Ⅱ	○					○						○	防錆工	9.3	
656	6004	1	川寒橋	1968	PC橋	162.4	6.0	2020	Ⅱ				○							○	○	ひびわれ注入工	120.1	○
657	6004	2	川寒自歩道橋	1993	PC橋	153.0	3.0	2020	Ⅱ				○										－	
658	6005	0	大萱橋	1976	PC橋	136.7	7.8	2017	Ⅱ	○					○								－	○
659	6006	0	大庭橋	1973	PC橋	61.2	6.8	2021	Ⅱ					○								－	－	
660	6007	0	久保田跨線橋	1992	鋼橋	53.9	1.9	2018	Ⅱ		○											【修繕済】	－	○
661	6102	0	荒屋敷橋	不明	溝橋	2.3	11.7	2018	Ⅰ		○											－	－	
662	6103	0	北萱場橋	不明	RC橋	4.1	8.2	2019	Ⅲ			○						○				断面修復工	2.5	
663	6104	0	上野原２号橋	不明	RC橋	2.6	7.1	2019	Ⅰ			○										－	－	
664	6106	0	祓川１０号橋	不明	RC橋	6.2	13.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
665	6107	0	東浜２号橋	不明	溝橋	2.5	12.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
666	6112	0	中荒子橋	不明	RC橋	3.3	10.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
667	6115	0	祓川８号橋	不明	RC橋	5.5	7.8	2019	Ⅱ			○										－	－	
668	6122	0	祓川４号橋	不明	RC橋	5.5	11.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
669	6124	0	野田町二丁目橋	不明	RC橋	2.8	6.6	2020	Ⅲ				○					○				断面修復工	1.1	
670	6127	0	西中川１号橋	不明	RC橋	3.9	5.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
671	6128	0	西中川２号橋	不明	RC橋	2.5	5.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
672	6130	0	井戸上橋	不明	RC橋	2.6	4.4	2016	Ⅱ					○								－	－	
673	6131	0	上谷地橋	不明	RC橋	2.4	6.1	2016	Ⅱ					○								【修繕済】	－	
674	6135	0	検田１号橋	不明	溝橋	3.8	8.5	2016	Ⅱ					○								－	－	
675	6136	0	検田２号橋	1987	RC橋	3.6	4.2	2016	Ⅱ					○								－	－	
676	6137	0	曲松橋	不明	RC橋	2.0	3.9	2016	Ⅱ					○							○	断面修復工	1.4	
677	6139	0	火焼津橋	不明	溝橋	2.9	4.2	2016	Ⅱ					○								－	－	
678	6140	0	東小針橋	不明	RC橋	4.5	5.2	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
679	6141	0	南中央四丁目橋	不明	RC橋	2.0	5.8	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
680	6142	0	西中央五丁目橋	不明	RC橋	2.4	7.4	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
681	6143	0	太田前橋	不明	溝橋	3.0	5.2	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
682	6144	0	由添橋	不明	木橋	2.1	2.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
683	6145	0	前田橋	不明	RC橋	3.7	4.4	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
684	6146	0	下釜橋	不明	RC橋	2.5	4.7	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
685	6147	0	北ノ内橋	不明	RC橋	3.0	5.3	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
686	6148	0	江下橋	不明	RC橋	2.0	5.1	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
687	6149	0	二枚橋	不明	RC橋	2.0	6.8	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
688	6150	0	一本松橋	不明	溝橋	3.2	4.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
689	6151	0	大堀附橋	不明	溝橋	4.7	7.3	2017	Ⅱ	○					○							【修繕済】	－	
690	6152	0	鎌古屋東橋	不明	RC橋	2.1	8.4	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
691	6153	0	萱場前橋	不明	溝橋	2.0	4.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
692	6154	0	曾根田橋	不明	溝橋	4.5	10.6	2018	Ⅰ		○											－	－	
693	6155	0	鶴巻橋	不明	溝橋	2.0	4.0	2018	－		○											－	－	
694	6157	0	大仏橋	不明	RC橋	3.0	6.3	2016	Ⅱ					○								－	－	
695	6158	0	弐斗蒔橋	不明	RC橋	3.0	6.3	2016	Ⅱ					○								－	－	
696	6160	0	上森合１号橋	不明	溝橋	2.5	8.9	2018	Ⅱ		○											－	－	
697	6161	0	上森合２号橋	不明	溝橋	2.0	5.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
698	6162	0	上森合３号橋	不明	溝橋	2.2	6.6	2018	Ⅱ		○											－	－	
699	6163	0	上森合４号橋	不明	溝橋	2.5	6.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
700	6164	0	東浜１号橋	不明	溝橋	2.5	12.0	2019	Ⅱ			○										－	－	

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
701	6165	0	祓川２号橋	不明	RC橋	5.8	8.7	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	9.7	
702	6170	0	水門下橋	不明	溝橋	2.4	8.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
703	6171	0	矢剣町一号橋	不明	溝橋	10.9	11.5	2020	Ⅰ				○									－	－	
704	6172	0	鶴巻２号橋	不明	溝橋	2.1	5.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
705	6173	0	弥八橋	1989	溝橋	2.1	5.1	2018	Ⅰ		○											－	－	
706	6174	0	三斗蒔１号橋	1985	溝橋	5.8	5.8	2018	Ⅰ		○											－	－	
707	6175	0	後生老橋	1985	溝橋	5.0	4.0	2018	Ⅰ		○											－	－	
708	6176	0	三斗蒔２号橋	1986	RC橋	4.9	4.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
709	6177	0	野田町六丁目橋	不明	RC橋	2.2	4.0	2017	Ⅲ	○					○		○					断面修復工	2.2	
710	6178	0	柳内橋	不明	RC橋	3.1	4.7	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
711	6179	0	表屋敷前ボックス	不明	溝橋	4.8	8.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
712	6180	0	ひかり橋	不明	RC橋	5.3	5.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
713	7001	0	さくら橋	1984	PC橋	241.9	9.7	2020	Ⅱ				○									－	－	○
714	7002	0	舘ノ下橋	1994	鋼橋	104.0	12.5	2017	Ⅰ	○					○							－	－	○
715	7003	0	中原橋	1992	鋼橋	42.8	16.8	2019	Ⅱ			○									○	ひびわれ注入工	7.1	○
716	7005	0	宮西２号橋	1971	PC橋	18.5	6.8	2019	Ⅱ			○										－	－	
717	7007	0	原野町橋	1974	PC橋	17.8	6.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
718	7008	0	上河原橋	1980	PC橋	16.3	6.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
719	7009	0	あづま橋	1988	鋼橋	207.7	10.4	2017	Ⅱ	○					○						○	【修繕済】	5.00	○
720	7101	0	二本榎橋	不明	RC橋	3.2	15.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
721	7102	0	さくらボックスカルバート	1983	溝橋	4.0	9.8	2019	Ⅱ			○										－	－	
722	7104	0	原田橋	不明	RC橋	3.6	4.9	2019	Ⅱ			○										－	－	
723	7105	0	甚天橋	不明	溝橋	2.0	6.7	2019	Ⅰ			○										－	－	
724	7106	0	中畑橋	不明	溝橋	3.0	4.1	2018	Ⅱ		○											－	－	
725	7107	0	北中橋	不明	溝橋	4.6	5.5	2018	Ⅰ		○											－	－	
726	7108	0	陀羅田橋	不明	RC橋	2.7	4.0	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
727	7109	0	鍋谷地橋	不明	RC橋	2.6	7.5	2018	Ⅲ		○					○						断面修復工	0.7	
728	7110	0	中谷地橋	不明	RC橋	2.2	6.5	2018	－		○											－	－	
729	7111	0	東新町橋	不明	RC橋	3.1	6.1	2018	Ⅰ		○											－	－	
730	7113	0	葉ノ木立２号橋	不明	溝橋	2.2	14.9	2018	Ⅱ		○											－	－	
731	7115	0	立屋敷後橋	1989	RC橋	6.7	4.1	2019	Ⅱ			○										－	－	
732	7119	0	加藤１号橋	不明	RC橋	2.6	8.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
733	7120	0	団子田前橋	不明	RC橋	3.2	4.3	2019	Ⅱ			○										－	－	
734	7121	0	団子田北橋	不明	RC橋	2.9	5.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
735	7122	0	茶畑北橋	不明	RC橋	2.9	5.7	2018	Ⅱ		○											－	－	
736	7123	0	茨沢橋	不明	溝橋	3.2	8.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
737	7125	0	古屋敷橋	不明	溝橋	2.1	10.4	2019	Ⅱ			○										－	－	
738	7126	0	上谷地橋	不明	RC橋	2.3	6.1	2019	Ⅱ			○										－	－	
739	7127	0	扇田橋	不明	溝橋	2.5	6.6	2020	Ⅱ				○									－	－	
740	7128	0	松塚橋	不明	PC橋	7.4	4.8	2019	Ⅰ			○										－	－	
741	7130	0	向田橋	不明	溝橋	3.1	6.2	2020	Ⅰ				○									－	－	
742	7131	0	高田橋	不明	RC橋	2.7	8.4	2019	Ⅱ			○										－	－	
743	7132	0	団子田橋	不明	溝橋	2.7	7.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
744	7133	0	名倉橋	1992	RC橋	6.4	6.7	2019	Ⅰ			○										－	－	
745	7134	0	仲沢橋	不明	RC橋	2.4	7.2	2020	Ⅱ				○									－	－	
746	7136	0	杉下南１号橋	不明	溝橋	2.2	3.5	2020	Ⅱ				○									－	－	
747	7140	0	蛭南橋	不明	溝橋	3.2	4.0	2021	Ⅲ					○					○			断面修復工	1.5	
748	7142	0	二合内南橋	不明	RC橋	5.1	4.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
749	7143	0	上庭南橋	不明	溝橋	4.1	4.2	2020	Ⅱ				○									－	－	
750	7145	0	小堀内橋	不明	RC橋	2.7	11.2	2020	Ⅱ				○									－	－	
751	7147	0	上庭前橋	不明	溝橋	2.9	7.7	2020	Ⅱ				○									－	－	
752	7149	0	叺内橋	不明	溝橋	2.3	4.1	2019	Ⅱ			○										－	－	
753	7150	0	叺内上橋	不明	RC橋	2.0	5.8	2020	Ⅱ				○									－	－	
754	7158	0	久保橋	不明	RC橋	2.2	10.8	2020	Ⅱ				○									－	－	
755	7159	0	島前橋	不明	溝橋	2.9	4.4	2020	Ⅱ				○									－	－	
756	7160	0	平喰橋	不明	溝橋	2.1	10.1	2019	Ⅱ			○										－	－	
757	7161	0	的場橋	不明	RC橋	6.6	3.4	2019	Ⅱ			○										－	－	
758	7164	0	上砂田橋	不明	溝橋	2.3	23.8	2021	Ⅰ					○								－	－	
759	7165	0	竹ノ内川原橋	1976	RC橋	4.6	2.4	2019	Ⅱ			○										－	－	
760	7166	0	前古屋前川原橋	不明	RC橋	7.3	6.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
761	7172	0	地蔵前１号橋	不明	RC橋	2.2	4.0	2016	Ⅱ					○							○	断面修復工	1.4	
762	7177	0	石塚橋	1997	溝橋	4.6	6.0	2016	Ⅱ					○								－	－	
763	7178	0	北高野橋	不明	溝橋	2.3	7.7	2016	Ⅰ					○								－	－	
764	7180	0	中川原２号橋	不明	RC橋	5.0	5.2	2016	Ⅱ					○								－	－	
765	7181	0	谷地北橋	不明	溝橋	2.9	9.4	2016	Ⅱ					○								－	－	
766	7182	0	竹ノ花橋	1994	溝橋	2.9	12.1	2016	Ⅱ					○								－	－	
767	7183	0	中川原橋	不明	溝橋	4.2	6.9	2017	Ⅲ	○					○		○					断面修復工	3.4	
768	7184	0	水神橋	不明	溝橋	4.0	3.2	2020	Ⅰ				○									－	－	
769	7185	0	榎内橋	不明	溝橋	3.0	3.2	2020	Ⅰ				○									－	－	
770	7186	0	井戸上橋	不明	溝橋	7.0	6.5	2020	Ⅱ				○									－	－	
771	7187	0	中島１号橋	不明	RC橋	3.3	7.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
772	7188	0	仲川原１号橋	不明	RC橋	12.1	8.2	2020	Ⅱ				○									－	－	
773	7189	0	中島７号橋	不明	溝橋	3.6	8.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
774	7190	0	中島２号橋	不明	RC橋	3.4	7.1	2019	Ⅱ			○										－	－	
775	7191	0	水戸内橋	1992	RC橋	6.6	6.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
776	7192	0	柳田橋	1996	PC橋	7.2	7.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
777	7193	0	中島３号橋	不明	RC橋	3.3	3.1	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
778	7194	0	中島４号橋	不明	RC橋	2.5	4.6	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
779	7195	0	白家１号橋	不明	溝橋	2.0	10.5	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
780	7196	0	北白家１号橋	不明	溝橋	2.1	10.7	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
781	7197	0	北白家２号橋	不明	溝橋	2.3	6.5	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
782	7198	0	白家２号橋	不明	RC橋	2.8	4.3	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
783	7199	0	北白家３号橋	不明	溝橋	2.7	7.1	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
784	7200	0	北白家４号橋	不明	溝橋	3.2	7.5	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
785	7201	0	新川橋	1980	PC橋	13.5	7.5	2021	Ⅱ					○								－	－	
786	7203	0	樋口橋	1989	PC橋	7.5	6.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
787	7204	0	石田橋	1995	PC橋	6.3	6.0	2017	Ⅱ	○					○								－	
788	7205	0	石田西橋	1996	溝橋	2.3	4.2	2017	Ⅱ	○					○								－	
789	7206	0	石田西２号橋	不明	溝橋	2.9	1.8	2020	Ⅱ				○									－	－	
790	7207	0	高畑西橋	1991	溝橋	2.9	7.5	2017	Ⅱ	○					○					○		断面修復工	2.5	
791	7208	0	日蔭橋	1974	PC橋	10.3	5.0	2021	Ⅲ					○					○			断面修復工	1.3	
792	7209	0	団子田橋	不明	溝橋	2.6	9.9	2018	Ⅱ		○											－	－	
793	7210	0	名号内橋	1973	PC橋	10.1	6.9	2019	Ⅲ			○						○				断面修復工	1.6	
794	7211	0	古舘南橋	1997	RC橋	3.0	8.4	2017	Ⅲ	○					○		○					【修繕済】	42.3	
795	7212	0	古舘北橋	不明	溝橋	2.5	6.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
796	7213	0	台中橋	不明	溝橋	2.4	6.1	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
797	7214	0	名倉１号橋	1995	溝橋	3.9	8.7	2019	Ⅱ			○									○	断面修復工	3.3	
798	7215	0	古舘２号橋	不明	溝橋	2.8	5.0	2017	Ⅱ	○					○			○				更新	23.5	
799	7216	0	古舘西橋	不明	RC橋	3.0	2.8	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
800	7217	0	北滝ノ前橋	1979	RC橋	11.5	5.0	2021	Ⅰ					○								－	－	

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
801	7218	0	三本桜橋	不明	溝橋	2.7	7.4	2017	Ⅰ	○					○			○				更新	33.6	
802	7219	0	古舘橋	不明	溝橋	2.4	10.4	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
803	7220	0	下釜橋	不明	溝橋	2.0	7.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
804	7221	0	八幡１号橋	1997	PC橋	7.1	6.6	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
805	7222	0	向谷地３号橋	不明	RC橋	3.0	1.9	2017	Ⅱ	○					○				○			更新	9.6	
806	7223	0	鍋谷地橋	不明	溝橋	2.7	4.4	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
807	7224	0	鍋谷地南橋	不明	RC橋	2.4	5.6	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
808	7225	0	向谷地２号橋	不明	RC橋	3.0	3.8	2017	Ⅲ	○					○		○					BOX化	10.0	
809	7226	0	向谷地１号橋	不明	RC橋	3.0	2.8	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
810	7228	0	調地田１号橋	不明	溝橋	2.8	4.9	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
811	7229	0	名倉２号橋	1993	RC橋	5.3	3.0	2017	Ⅲ	○					○	○						断面修復工	1.0	
812	7231	0	八幡３号橋	1996	溝橋	3.9	7.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
813	7232	0	八幡２号橋	不明	溝橋	3.9	5.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
814	7233	0	竹ノ内１号橋	2006	PC橋	5.2	2.2	2018	Ⅱ		○												－	
815	7234	0	竹ノ内２号橋	不明	溝橋	10.5	4.7	2018	Ⅱ		○											－	－	
816	7236	0	源太屋敷橋	2009	溝橋	10.3	4.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
817	7239	0	馬場橋	不明	RC橋	3.3	10.7	2018	Ⅱ		○											－	－	
818	7240	0	東新町２号橋	1988	溝橋	2.5	12.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
819	7241	0	下河原橋	1992	PC橋	11.0	8.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
820	7242	0	水神渕北橋	不明	溝橋	2.3	5.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
821	7243	0	門屋敷橋	不明	溝橋	2.6	5.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
822	7244	0	萩屋橋	不明	RC橋	5.2	7.3	2018	Ⅲ		○					○						断面修復工	0.7	
823	7246	0	谷地橋	不明	RC橋	2.6	3.2	2018	Ⅱ		○											【修繕済】	－	
824	7247	0	中門橋	不明	RC橋	6.8	4.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
825	7248	0	古荒川橋	1997	溝橋	3.2	6.6	2018	Ⅱ		○									○		断面修復工	1.4	
826	7249	0	土部橋	不明	RC橋	3.8	4.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
827	7250	0	国玉１号橋	不明	RC橋	3.7	4.6	2018	Ⅱ		○											－	－	
828	7251	0	大割１号橋	不明	RC橋	2.2	7.3	2018	Ⅲ		○											【修繕済】	－	
829	7252	0	国玉２号橋	不明	RC橋	3.7	4.6	2018	Ⅱ		○											－	－	
830	7253	0	大割２号橋	不明	RC橋	2.3	7.3	2018	Ⅲ		○					○						断面修復工	0.7	
831	7254	0	宮ノ内２号橋	不明	RC橋	2.6	4.9	2018	Ⅱ		○											－	－	
832	7255	0	茶中橋	不明	RC橋	2.5	5.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
833	7256	0	神崎橋	1991	溝橋	2.9	10.6	2018	Ⅱ		○										○	断面修復工	4.0	
834	7257	0	三浦橋	1994	溝橋	2.5	12.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
835	7258	0	友江東橋	不明	RC橋	2.1	4.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
836	7261	0	川合橋	不明	溝橋	2.9	27.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
837	7262	0	茶畑北橋	不明	RC橋	2.1	5.7	2018	－		○											－	－	
838	7263	0	八貫地橋	不明	溝橋	2.6	7.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
839	7264	0	大畑橋	不明	RC橋	3.3	7.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
840	7265	0	宮ノ内橋	不明	溝橋	3.5	7.1	2018	Ⅰ		○											－	－	
841	7266	0	北河原橋	不明	溝橋	3.9	7.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
842	7267	0	牛沢２号橋	不明	溝橋	2.2	11.6	2018	Ⅱ		○											－	－	
843	7268	0	上河原橋	不明	溝橋	2.6	5.1	2018	Ⅱ		○											－	－	
844	7269	0	牛沢１号橋	不明	RC橋	3.2	2.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
845	7270	0	舘２号橋	不明	溝橋	6.0	10.9	2018	Ⅱ		○											－	－	
846	7271	0	曲橋橋	不明	溝橋	2.5	20.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
847	7272	0	舘１号橋	不明	RC橋	5.4	4.6	2018	Ⅱ		○											－	－	
848	7273	0	表２号橋	不明	RC橋	3.8	3.3	2018	Ⅰ		○											－	－	
849	7274	0	表１号橋	不明	RC橋	4.6	2.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
850	7275	0	妙見堂橋	不明	RC橋	6.3	7.5	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	1.6	
851	7276	0	川原１号橋	不明	RC橋	6.7	3.7	2018	－		○											－	－	
852	7277	0	川原２号橋	不明	溝橋	2.3	8.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
853	7278	0	杵清水橋	不明	RC橋	3.3	4.6	2020	Ⅱ				○									－	－	
854	7279	0	中川原３号橋	不明	RC橋	5.5	4.7	2018	Ⅲ		○					○						ひびわれ注入工	0.53	
855	7280	0	成田橋	不明	RC橋	4.5	4.5	2018	Ⅱ		○											－	－	
856	7281	0	水神渕橋	不明	RC橋	5.5	4.6	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	0.9	
857	7282	0	松塚東橋	不明	PC橋	7.9	3.6	2018	Ⅱ		○											－	－	
858	7283	0	新町橋	不明	溝橋	2.5	8.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
859	7284	0	下河原橋	不明	PC橋	8.3	4.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
860	7285	0	台畑橋	不明	鋼橋	4.5	2.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
861	7288	0	清水内橋	不明	RC橋	3.0	5.4	2018	Ⅰ		○											－	－	
862	7292	0	向谷地４号橋	不明	RC橋	3.0	4.0	2018	Ⅲ		○					○						断面修復工	0.7	
863	7293	0	吉ノ内橋	不明	RC橋	2.0	2.8	2018	Ⅰ		○											－	－	
864	7295	0	谷地橋	1993	RC橋	6.5	7.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
865	7298	0	下鶯橋	1988	PC橋	6.4	10.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
866	7299	0	古川橋	不明	RC橋	4.9	11.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
867	7300	0	吉野内ボックスカルバート	不明	溝橋	7.7	11.1	2018	Ⅱ		○											－	－	
868	7301	0	成川橋	不明	RC橋	3.6	10.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
869	7302	0	中島５号橋	不明	溝橋	3.4	20.8	2018	Ⅰ		○											－	－	
870	7303	0	北蟹田橋	不明	RC橋	6.1	3.9	2018	Ⅰ		○											－	－	
871	7304	0	前古屋屋敷橋	不明	RC橋	4.3	1.9	2018	Ⅱ		○											－	－	
872	7307	0	道場橋	不明	RC橋	2.2	5.2	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	3.5	
873	7308	0	地蔵前３号橋	不明	RC橋	2.0	2.4	2018	Ⅰ		○											－	－	
874	7309	0	古屋敷橋	不明	溝橋	2.0	9.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
875	7310	0	国玉３号橋	不明	RC橋	2.6	3.8	2018	Ⅰ		○											－	－	
876	7313	0	加藤南橋	不明	RC橋	2.4	4.4	2018	Ⅰ		○											－	－	
877	7315	0	川端橋	不明	溝橋	2.9	14.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
878	7316	0	久保橋	不明	溝橋	6.7	10.5	2020	Ⅱ				○									－	－	
879	7317	0	川原内橋	1988	溝橋	2.3	5.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
880	7318	0	神明橋	不明	RC橋	6.8	6.4	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	6.9	
881	7320	0	谷地２号橋	1989	RC橋	6.3	18.0	2018	Ⅰ		○											－	－	
882	7321	0	竹ノ内川原２号橋	1988	RC橋	4.6	4.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
883	7322	0	樋口２号橋	1991	PC橋	7.6	6.0	2018	Ⅰ		○											－	－	
884	7323	0	樋口３号橋	1992	RC橋	6.6	5.0	2018	Ⅰ		○											－	－	
885	7324	0	柳下１号橋	1990	溝橋	2.3	6.6	2021	Ⅰ					○								－	－	
886	7325	0	永樋１号橋	1992	RC橋	6.6	4.0	2018	Ⅰ		○											－	－	
887	7326	0	永樋２号橋	1992	RC橋	6.6	4.0	2018	Ⅰ		○											－	－	
888	7327	0	樋口４号橋	不明	RC橋	2.0	6.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
889	7329	0	小沢橋	1991	溝橋	2.7	4.7	2021	Ⅰ					○								－	－	
890	7330	0	向清水橋	1991	溝橋	2.6	4.0	2018	Ⅰ		○											－	－	
891	7331	0	板高内下橋	1991	溝橋	2.9	7.0	2018	Ⅰ		○											－	－	
892	7332	0	安広橋	不明	溝橋	5.3	6.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
893	7333	0	苗代附橋	不明	溝橋	2.7	12.5	2020	Ⅱ				○									－	－	
894	7334	0	姥壇橋	不明	溝橋	2.2	13.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
895	7335	0	梁場橋	不明	溝橋	2.9	10.2	2018	Ⅱ		○											－	－	
896	7336	0	鶯下橋	1961	RC橋	4.7	14.5	2018	Ⅱ		○											－	－	
897	7337	0	上八木田橋	1995	鋼橋	154.6	15.5	2021	Ⅱ					○								－	－	○
898	7338	0	井戸上ボックス	不明	溝橋	7.2	18.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
899	7339	0	井戸上２号橋	不明	溝橋	2.3	4.9	2018	Ⅰ		○											－	－	
900	7340	0	原田橋	不明	溝橋	2.6	10.0	2018	Ⅱ		○											－	－	

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
901	7341	0	杉下南橋	不明	溝橋	2.6	8.1	2018	Ⅱ		○											－	－	
902	7342	0	叺内北橋	不明	溝橋	2.3	9.1	2018	Ⅱ		○											－	－	
903	7343	0	三日堀向１号ボックス	不明	溝橋	7.1	9.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
904	7344	0	三日堀向２号ボックス	不明	溝橋	6.3	9.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
905	7345	0	表北橋	1994	鋼橋	158.1	9.0	2020	Ⅱ				○							○	○	ひびわれ注入工	21.9	○
906	7346	0	清水谷地橋	不明	溝橋	2.2	7.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
907	7347	0	上谷地橋	不明	RC橋	3.4	6.6	2018	Ⅱ		○											－	－	
908	7348	0	下釜２号橋	不明	溝橋	2.3	9.7	2018	Ⅱ		○											－	－	
909	7349	0	竹ノ内３号橋	不明	PC橋	10.2	6.2	2018	Ⅰ		○											－	－	
910	8001	0	原高屋跨道橋	1974	鋼橋	51.7	5.6	2020	－				○						○			ひびわれ注入工	51.0	○
911	8002	0	仲橋	2005	PC橋	45.0	8.2	2018	Ⅱ		○											－	－	
912	8003	0	鳥谷野橋	2001	鋼橋	93.0	10.5	2017	Ⅰ	○					○							－	－	○
913	8004	0	城山橋	1974	PC橋	38.7	7.5	2021	Ⅲ					○				○				断面修復工	125.7	○
914	8005	0	鶴巻橋	1963	鋼橋	28.6	3.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
915	8006	0	田部屋橋	2007	PC橋	30.0	25.0	2018	Ⅱ		○											－	－	○
916	8008	1	扇田橋	1966	鋼橋	25.6	5.5	2017	Ⅱ	○					○		○					断面修復工	5.0	○
917	8008	2	扇田橋歩道橋	1980	鋼橋	25.4	9.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
918	8009	0	日野橋	1986	鋼橋	34.2	10.3	2018	Ⅱ		○											－	－	○
919	8010	0	関根橋	1965	RC橋	23.0	3.7	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	56.7	
920	8011	0	畑田橋	不明	木橋	23.0	2.6	2018	Ⅱ		○											【修繕済】	－	
921	8012	0	久保橋	1975	鋼橋	22.0	4.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
922	8013	0	沢田橋	1978	鋼橋	21.3	6.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
923	8014	0	毘沙門橋	1998	鋼橋	23.3	3.7	2019	Ⅱ			○								○		更新	29.1	
924	8015	0	大橋橋	1969	鋼橋	20.1	6.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
925	8016	0	榎内橋	1980	鋼橋	19.5	5.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
926	8017	0	並柳橋	1969	鋼橋	19.5	5.6	2021	Ⅲ					○					○			当て板補強工	8.9	
927	8018	0	台田橋	1970	鋼橋	19.5	6.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
928	8019	0	ヘンナ橋	1987	鋼橋	19.4	2.0	2021	Ⅱ					○								－	－	
929	8021	0	久保内橋	1982	PC橋	19.1	7.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
930	8022	0	向橋	1997	PC橋	43.9	5.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
931	8023	0	西光寺橋	1985	鋼橋	18.6	8.2	2017	Ⅲ	○					○	○	○				○	支承取替え	54.8	
932	8024	0	城ノ内橋	1989	PC橋	25.7	6.5	2021	Ⅰ					○								－	－	
933	8025	0	明堂橋	1971	鋼橋	17.8	3.6	2021	Ⅲ					○					○			塗装塗替え工	5.2	
934	8026	0	川端東橋	1969	鋼橋	17.7	7.1	2021	Ⅱ					○								－	－	
935	8027	0	久保内東橋	1958	RC橋	17.4	3.1	2021	Ⅱ					○								－	－	
936	8028	1	濁川橋	1961	RC橋	17.1	7.6	2017	Ⅱ	○					○							【修繕済】	－	○
937	8028	2	濁川橋歩道橋	1973	鋼橋	21.4	1.5	2017	Ⅲ	○					○	○						上部架替え	4.62	
938	8029	0	鳥川橋	1982	鋼橋	16.3	14.3	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	40.0	
939	8030	0	大門沖橋	1953	RC橋	16.2	4.1	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	20.6	
940	8031	0	宮田１号橋	1953	RC橋	16.2	3.9	2018	Ⅱ		○											－	－	
941	8032	0	宮田２号橋	1953	RC橋	16.0	2.2	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	17.9	
942	8033	1	堰橋	1945	RC橋	16.0	3.3	2020	Ⅱ				○									－	－	
943	8033	2	堰橋歩道橋	1984	鋼橋	17.7	2.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
944	8034	0	中島前橋	1953	RC橋	15.1	2.2	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	10.3	
945	8035	0	川袋橋	1947	RC橋	14.6	3.4	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	15.4	
946	8036	0	北焼野大橋	1986	鋼橋	120.0	8.7	2019	Ⅲ			○						○	○	○	○	支承取替え	31.7	○
947	8037	0	下金込橋	1986	PC橋	22.3	11.5	2018	Ⅱ		○											－	－	
948	8038	0	上金込橋	1986	PC橋	22.3	11.5	2018	Ⅱ		○											－	－	
949	8040	0	十王堂２号橋	1991	PC橋	20.0	2.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
950	8102	0	上田橋	不明	溝橋	2.2	18.9	2018	Ⅱ		○											－	－	
951	8103	0	高野坂橋	不明	溝橋	2.4	10.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
952	8104	0	箕輪橋	不明	溝橋	4.0	7.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
953	8105	0	中田橋	不明	RC橋	12.6	4.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
954	8106	0	柿場橋	1971	PC橋	8.1	6.9	2019	Ⅱ			○										－	－	
955	8107	0	下児ヶ沢橋	不明	溝橋	5.2	7.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
956	8108	0	上児ヶ沢橋	不明	RC橋	4.8	7.3	2019	Ⅲ			○						○				断面修復工	1.1	
957	8109	0	葉ノ木立橋	不明	RC橋	5.4	10.9	2019	Ⅰ			○										－	－	
958	8110	0	真木田東橋	不明	PC橋	11.6	6.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
959	8112	0	赤仁井田３号橋	不明	溝橋	3.3	7.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
960	8113	0	水梨橋	不明	RC橋	5.9	9.4	2019	Ⅱ			○										－	－	
961	8114	0	原宿南１号橋	不明	溝橋	2.0	8.0	2019	Ⅰ			○										－	－	
962	8115	0	小井戸橋	不明	溝橋	6.1	16.4	2019	Ⅱ			○										－	－	
963	8116	0	音坊１号橋	不明	溝橋	3.1	11.5	2019	Ⅰ			○										－	－	
964	8117	0	上赤仁田橋	不明	溝橋	3.8	8.8	2020	Ⅱ				○									－	－	
965	8118	0	地蔵原橋	不明	PC橋	10.5	9.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
966	8119	0	小田橋	1959	RC橋	13.9	3.5	2020	Ⅱ				○									－	－	
967	8120	0	窟沢橋	不明	鋼橋	10.3	6.5	2020	Ⅲ				○					○				支承取替え	3.6	
968	8121	0	石那坂橋	不明	RC橋	4.0	7.3	2019	Ⅱ			○										－	－	
969	8122	0	石那坂跨線橋	不明	RC橋	12.4	4.2	2017	Ⅲ	○					○		○	○				ひび割れ補修	100.0	
970	8123	0	大山橋	不明	溝橋	2.0	6.4	2020	Ⅱ				○									－	－	
971	8124	0	中央橋	不明	鋼橋	9.4	6.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
972	8126	0	横塚１号橋	不明	RC橋	8.5	4.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
973	8127	0	横塚２号橋	不明	鋼橋	5.1	8.5	2019	Ⅲ			○						○				断面修復工	3.8	
974	8128	0	地蔵原庚橋	不明	RC橋	4.3	4.7	2019	Ⅱ			○										－	－	
975	8129	0	地蔵原２号橋	不明	混合橋	6.0	4.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
976	8130	0	仲沢橋	1965	溝橋	2.3	5.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
977	8131	0	横塚橋	1961	溝橋	2.7	5.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
978	8132	0	台原１号橋	不明	RC橋	2.9	3.2	2020	Ⅱ				○									－	－	
979	8133	0	地蔵原３号橋	不明	溝橋	2.7	3.0	2020	Ⅱ				○									－	－	
980	8135	0	上笊森２号橋	不明	溝橋	2.7	6.0	2019	Ⅱ			○										－	－	
981	8136	0	上笊森橋	不明	RC橋	4.2	6.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
982	8137	0	上町裏橋	不明	RC橋	2.6	5.8	2019	Ⅲ			○					○					断面修復工	1.0	
983	8138	0	下笊森橋	不明	溝橋	3.8	6.2	2019	Ⅰ			○										－	－	
984	8140	0	中雑木畑橋	1990	溝橋	3.5	6.9	2020	Ⅱ				○									－	－	
985	8143	0	姥川橋	不明	溝橋	4.7	6.2	2019	Ⅱ			○										－	－	
986	8144	0	前橋	不明	溝橋	3.9	5.3	2020	Ⅰ				○									－	－	
987	8145	0	堰ノ上橋	1968	溝橋	4.0	4.6	2020	Ⅰ				○									－	－	
988	8146	0	赤仁井田１号橋	不明	鋼橋	5.0	2.3	2020	Ⅱ				○									－	－	
989	8147	0	赤仁井田２号橋	不明	溝橋	2.6	3.7	2018	Ⅱ		○											－	－	
990	8150	0	手代森橋	不明	木橋	9.1	3.6	2019	Ⅱ			○										－	－	
991	8155	0	大渕上橋	不明	溝橋	3.7	6.6	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
992	8156	0	大久保前橋	1988	溝橋	3.0	5.1	2017	Ⅰ	○					○						○	断面修復工	3.1	
993	8157	0	小井戸橋	1988	溝橋	3.0	4.0	2017	Ⅰ	○					○						○	断面修復工	2.3	
994	8158	0	山ノ在家橋	不明	溝橋	4.1	5.4	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
995	8159	0	日向前橋	不明	溝橋	2.9	4.1	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
996	8160	0	桜内前橋	不明	RC橋	13.7	2.4	2020	Ⅱ				○									－	－	
997	8161	0	鹿島橋	不明	RC橋	12.6	4.6	2020	Ⅱ				○									－	－	
998	8162	0	原田１号橋	不明	RC橋	3.1	3.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
999	8163	0	原田２号橋	不明	RC橋	4.6	5.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
1000	8164	0	谷地１号橋	不明	溝橋	4.0	6.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	

No.	橋梁番号	橋梁枝番	施設名	架設年次	橋種	橋長(m)	幅員(m)	最新点検結果		点検予定						修繕予定						主な修繕内容	修繕費用[百万円]	耐震補強対象
								点検年度	健全性	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1001	8165	0	高倉前橋	不明	RC橋	3.3	3.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
1002	8166	0	東田橋	不明	RC橋	4.0	7.5	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
1003	8167	0	栄田１号橋	不明	RC橋	3.3	3.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
1004	8168	0	栄田２号橋	不明	RC橋	3.3	5.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
1005	8169	0	栄田３号橋	不明	RC橋	3.9	2.8	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
1006	8170	0	中田１号橋	不明	RC橋	3.3	3.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
1007	8171	0	中田２号橋	不明	RC橋	3.3	3.0	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
1008	8173	0	玉森橋	1987	PC橋	11.5	4.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
1009	8174	0	砂子田南１号橋	不明	溝橋	3.0	5.5	2017	Ⅰ	○					○							－	－	
1010	8175	0	石橋	1987	PC橋	11.5	5.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
1011	8178	0	山王橋	1989	PC橋	11.2	6.0	2020	Ⅰ				○									－	－	
1012	8179	0	寺東橋	1989	PC橋	11.2	5.0	2021	Ⅰ					○								－	－	
1013	8182	0	腰巻橋	1994	RC橋	15.6	6.2	2018	Ⅱ		○									○		断面修復工	8.8	
1014	8184	0	竹ノ内橋	不明	RC橋	2.7	7.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
1015	8185	0	上井１号橋	不明	RC橋	3.1	3.9	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
1016	8186	0	北舘橋	不明	RC橋	2.1	5.0	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	2.4	
1017	8189	0	谷地２号橋	不明	溝橋	3.7	3.5	2018	Ⅱ		○											－	－	
1018	8190	0	東滝ノ前１号橋	不明	RC橋	3.3	2.5	2018	Ⅱ		○											－	－	
1019	8193	0	土手内２号橋	不明	石橋	2.0	1.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
1020	8195	0	東滝ノ前２号橋	不明	鋼橋	2.8	1.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
1021	8196	0	西ノ内２号橋	不明	PC橋	13.2	5.5	2019	Ⅱ			○										－	－	
1022	8197	0	塚越橋	不明	RC橋	4.8	6.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
1023	8199	0	赤沢東橋	不明	PC橋	7.0	7.0	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	15.2	
1024	8200	0	葉ノ木立３号橋	不明	RC橋	3.1	4.2	2018	Ⅱ		○											－	－	
1025	8201	0	古川橋	1993	RC橋	5.4	6.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
1026	8202	0	高屋橋	1989	RC橋	5.4	3.8	2018	Ⅰ		○											－	－	
1027	8203	0	葉ノ木立４号橋	1990	RC橋	6.2	5.1	2018	Ⅰ		○											－	－	
1028	8204	0	堰ノ上橋	不明	溝橋	2.1	6.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
1029	8205	0	樋田橋	不明	RC橋	2.4	4.5	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	0.8	
1030	8207	0	久保内東橋	不明	RC橋	3.5	6.6	2018	Ⅱ		○											－	－	
1031	8210	0	木ノ田橋	不明	PC橋	19.3	5.7	2018	Ⅱ		○											－	－	
1032	8211	0	下石橋	不明	鋼橋	10.4	4.7	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
1033	8212	0	川ノ端橋	1976	RC橋	6.5	7.2	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	4.5	
1034	8214	0	大縄橋	不明	RC橋	10.4	4.7	2018	Ⅲ		○					○						断面修復工	1.0	
1035	8215	0	宮田３号橋	不明	RC橋	13.5	2.2	2017	Ⅲ	○					○	○						断面修復工	0.8	
1036	8216	0	中田３号橋	不明	RC橋	13.4	2.1	2017	Ⅲ	○					○	○						断面修復工	0.7	
1037	8217	0	中田４号橋	不明	鋼橋	27.2	7.2	2018	Ⅱ		○											－	－	
1038	8218	0	作田橋	不明	RC橋	13.8	2.2	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
1039	8219	0	柳１号橋	不明	鋼橋	10.5	4.7	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
1040	8220	0	柳２号橋	1972	鋼橋	10.1	5.8	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
1041	8221	0	石那坂１号橋	不明	RC橋	5.0	4.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
1042	8222	0	湯ヶ原橋	不明	RC橋	2.9	4.2	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	1.0	
1043	8223	0	砂羅目木寄橋	不明	RC橋	3.9	4.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
1044	8224	0	上六角橋	不明	鋼橋	10.4	4.7	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
1045	8225	0	六角橋	1972	鋼橋	9.9	5.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
1046	8226	0	四ヶ一橋	不明	鋼橋	8.4	4.7	2018	Ⅲ		○					○						塗装塗替え工	1.0	
1047	8227	0	香取前橋	1972	RC橋	8.4	7.5	2018	Ⅱ		○											－	－	
1048	8228	0	宮田４号橋	不明	鋼橋	8.5	4.7	2018	Ⅲ		○					○	○					塗装塗替え工	2.7	
1049	8229	0	上四ヶ一橋	不明	RC橋	8.4	4.1	2018	Ⅲ		○					○						断面修復工	1.0	
1050	8230	0	十ヶ一橋	不明	RC橋	8.4	4.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
1051	8232	0	南町橋	1988	RC橋	7.7	4.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
1052	8233	0	南町３号橋	不明	RC橋	4.1	5.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
1053	8234	0	南町２号橋	1988	RC橋	6.0	4.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
1054	8235	0	南町１号橋	1988	RC橋	6.0	5.5	2018	Ⅱ		○											－	－	
1055	8237	0	金込町橋	不明	RC橋	2.4	10.1	2018	Ⅱ		○											－	－	
1056	8238	0	内田１号橋	不明	RC橋	4.0	3.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
1057	8240	0	内田２号橋	不明	RC橋	3.3	5.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
1058	8241	0	山合橋	不明	溝橋	2.5	5.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
1059	8242	0	田中１号橋	不明	RC橋	2.5	3.3	2018	Ⅲ		○						○					断面修復工	0.3	
1060	8243	0	田中２号橋	不明	RC橋	2.4	3.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
1061	8244	0	割田橋	不明	RC橋	2.6	5.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
1062	8245	0	石那坂２号橋	不明	RC橋	3.6	4.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
1063	8246	0	石那坂３号橋	不明	RC橋	3.6	4.4	2018	Ⅱ		○											－	－	
1064	8247	0	山神橋	不明	鋼橋	5.1	7.1	2018	Ⅱ		○											－	－	
1065	8248	0	音坊２号橋	不明	RC橋	2.7	5.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
1066	8250	0	上井橋	不明	RC橋	2.4	2.9	2018	Ⅱ		○											－	－	
1067	8252	0	上耕谷橋	不明	溝橋	4.5	4.0	2018	Ⅰ		○											－	－	
1068	8253	0	土手内橋	不明	溝橋	3.7	3.3	2018	Ⅱ		○											－	－	
1069	8254	0	中谷地橋	不明	溝橋	4.1	3.2	2018	Ⅰ		○											－	－	
1070	8256	0	猪田橋	1995	鋼橋	11.6	3.0	2017	Ⅲ	○					○							【修繕済】	－	
1071	8263	0	小井戸橋	不明	RC橋	2.9	3.7	2018	Ⅱ		○											－	－	
1072	8265	0	遅沢前橋	不明	溝橋	2.9	5.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
1073	8266	0	空窪橋	不明	RC橋	5.5	2.5	2018	Ⅲ		○					○						ひびわれ注入工	2.75	
1074	8267	0	谷地３号橋	不明	RC橋	2.5	2.0	2018	Ⅲ		○					○						断面修復工	0.7	
1075	8268	0	永作橋	不明	溝橋	2.4	7.5	2018	Ⅱ		○											－	－	
1076	8270	0	地蔵原己橋	不明	RC橋	4.0	2.8	2018	Ⅱ		○											－	－	
1077	8271	0	山ノ在家前橋	不明	鋼橋	8.0	3.6	2018	Ⅱ		○											－	－	
1078	8272	0	田中東橋	1987	PC橋	11.4	7.0	2017	Ⅱ	○					○							－	－	
1079	8273	0	西畑橋	1987	PC橋	9.4	5.0	2018	Ⅰ		○											－	－	
1080	8274	0	石田橋	不明	PC橋	9.8	5.0	2018	Ⅱ		○											－	－	
1081	12001	0	蓬莱北歩道橋	1984	鋼橋	53.8	2.7	2017	Ⅱ	○					○			○			○	塗装塗替	20.4	○
1082	12002	0	蓬莱歩道橋	1975	鋼橋	22.9	5.1	2017	Ⅱ	○					○							【修繕済】	－	○
1083	16002	0	御山町横断歩道橋	1973	鋼橋	94.2	3.5	2021	Ⅱ					○								－	－	○