

## 事業別評価調書 (チェックリスト)

| 整理番号                 | 1   | 事業名                 | 福島体育館・武道館整備事業                       | 補助  | 地区名 (事業箇所名) | 福島市霞町地内  | 担当部課名 | 教育委員会 保健体育課 |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|----------------------|---|---------------------|-------------------------------------|---|-------------|--|-------|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|---------|---------|-------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------|--------|--------|--|--|--|-----|-------|--------|--------|-----|--------|--------|----|--|---------|---------|-------|---------|---------|
| 評価の対象となる根拠           |   | 要綱                  | 第3条第1項(1) 事業採択から5年経過した時点で未着工の事業     |   |             | [事業に関する社会経済情勢等] (特記すべき事項)<br>(1) 事業に関連する項目<br>① 東日本大震災の教訓から、耐震強度に優れた避難所としての機能。<br>② 原発事故の影響による子どもの体力低下、運動不足が懸念されていることから、安全に安心して利用できる屋内運動場の整備。<br>(2) 地元住民・受益対象者の意向<br>平成23年度<br>福島体育館・武道館を利用する競技団体から、福島県及び福島市へ「福島体育館早期の復旧についての要望書」の提出。<br>平成25年度<br>① 懇談会<br>ア) 再整備の方向性について検討するため、委員10名による「福島体育館再整備検討懇談会」を設置。  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      |   |                     | 第3条第1項(2) 事業採択から10年を経過した時点で継続中の事業   |   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      |   |                     |                                     | 第3条第1項(3) 評価実施から5年経過した時点で継続中の事業   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      |   |                     |                                     | 第3条第1項(4) 計画変更を行おうとする事業 (軽微なものは除く)  |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      |   |                     |                                     | 第3条第1項(5) その他社会経済情勢の変化に伴い評価実施の必要が生じた事業  |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      |   | ○                   |                                     | 第3条第2項 事業に係る予算を新たに措置し、又は事業に着手しようとする事業   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
| 事業の概要                | [事業目的及び全体計画]  |                     |                                     |   |             | 事業を巡る社会経済情勢の状況<br>イ) 懇談会を3回(5.8.10月)開催するとともに、利用団体、競技団体への意見聴取を実施。<br>懇談会では、再整備の必要性について共通理解がなされ、再整備にあたっては、各団体の意見を参考に、全ての人々が利用しやすい施設とすること、利用者の視点にたった整備を行うこと、安全安心な施設を早期に整備すること等の意見が出された。<br>ウ) 10月9日に懇談会会長から教育長へ、再整備に関する意見書提出。<br>② 再整備についての説明会<br>福島体育館に隣接する町内会長を対象とした説明会を開催し、解体工事の内容、再整備スケジュールについて説明し、再整備の必要性について理解を得た。(町内会会員への回覧実施)<br>(3) 関係機関・団体の意向<br>土地及び体育館、合宿所の所有者である福島県は、解体工事を平成26年6月末から着工し、平成26年度内に完了させる意向。土地については、平成26年度内に市が県から買収する予定。<br>[事業に関連する評価指標等]<br>(1) 主要な評価指標 <span style="float: right;">過去5年の利用者数</span> |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      | (1) 事業目的<br>霞町にある福島体育館は、市民をはじめ多くの方々がスポーツ活動に親しむための施設として活用されてきたが、昭和39年の建設から50年が経過し、施設や設備の老朽化が進んでいるとともに、東日本大震災の被害による使用制限があり、利用者に不便を与えている状況にある。<br>このことから、復興シンボル事業の一つとして、安全安心な施設を目指し、早急に再整備に着手する必要があるとともに、中心市街地での市民スポーツの振興を一層推進するため、市が主体となって再整備を進める。<br>なお、武道館についても、現敷地の有効利用等を考慮し、体育館と一体的に整備する。 |                     |                                     |   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      | (2) 全体計画<br>市の中心にあるという利便性から、市民の年齢、種目を問わず、子どもからお年寄りまで幅広く利用されているという現状を踏まえ、現在地に整備を行う。<br>また、現敷地の用途地域が第一種住居地域であり、用途規制や日影制限等により面積、高さに制限があることを考慮し、新体育館の規模は、競技スペースであるアリーナ、柔道場、剣道場、弓道場を現在と同規模とし、大規模な大会は、国体記念体育館や県営あづま総合体育館で開催するなど、すみ分けを行いながら、これまでどおりの「身近で気軽に利用できる」現在の利用形態を継承し、中央地区の体育館をイメージし整備する。   |                     |                                     |   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      | 【スケジュール】  |                     |                                     |   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      | 平成26年 ・体育館、合宿所解体工事 (県)<br>・武道館解体工事<br>・基本設計 ・地質調査 ・用地取得   |                     |                                     |   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      | 平成27年 ・実施設計<br>・造成工事 (～平成28年)<br>・本体工事 (～平成30年)   |                     |                                     |   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
| 平成29年 ・外構工事 (～平成30年) |   |                     |                                     |   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
| 平成30年 ・供用開始          |   |                     |                                     |   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
| 要                    | 事業採択予定年度  |                     | 平成26年度                              | 完成目標年度  | 平成30年度      |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      | 全体事業費   | 計画事業費 (うち用地費)       | 財源別内訳又は負担割合                         |   | 主要事業種目別積算内訳 |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      |   | 4,400 百万円 (400 百万円) | 国 300 百万円<br>市 4,100 百万円<br>その他 ( ) | ・解体工事費： 95,000 千円<br>・委託費： 135,000 千円<br>・本体工事費： 3,770,000 千円<br>・用地費： 400,000 千円   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      |   |                     |                                     | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th></th> <th>平成21年度</th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">福島体育館</td> <td>利用者総数(A)</td> <td>117,890</td> <td>118,434</td> <td>1,553</td> <td>75,046</td> <td>74,328</td> </tr> <tr> <td>(A)のうちアリーナ利用者数</td> <td>88,342</td> <td>90,970</td> <td>1,553</td> <td>75,046</td> <td>74,328</td> </tr> <tr> <td>(A)のうちホワイエ利用者数</td> <td>15,027</td> <td>12,876</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>武道館</td> <td>利用者総数</td> <td>99,218</td> <td>93,974</td> <td>700</td> <td>82,748</td> <td>80,271</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>217,108</td> <td>212,408</td> <td>2,253</td> <td>157,794</td> <td>154,599</td> </tr> </tbody> </table> |             |  |       | 施設名         |  | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 福島体育館 | 利用者総数(A) | 117,890 | 118,434 | 1,553 | 75,046 | 74,328 | (A)のうちアリーナ利用者数 | 88,342 | 90,970 | 1,553 | 75,046 | 74,328 | (A)のうちホワイエ利用者数 | 15,027 | 12,876 |  |  |  | 武道館 | 利用者総数 | 99,218 | 93,974 | 700 | 82,748 | 80,271 | 合計 |  | 217,108 | 212,408 | 2,253 | 157,794 | 154,599 |
| 施設名                  |   | 平成21年度              | 平成22年度                              | 平成23年度  | 平成24年度      | 平成25年度   |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
| 福島体育館                | 利用者総数(A)  | 117,890             | 118,434                             | 1,553   | 75,046      | 74,328   |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      | (A)のうちアリーナ利用者数  | 88,342              | 90,970                              | 1,553   | 75,046      | 74,328   |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
|                      | (A)のうちホワイエ利用者数  | 15,027              | 12,876                              |   |             |  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
| 武道館                  | 利用者総数   | 99,218              | 93,974                              | 700   | 82,748      | 80,271   |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |
| 合計                   |   | 217,108             | 212,408                             | 2,253   | 157,794     | 154,599  |       |             |  |        |        |        |        |        |       |          |         |         |       |        |        |                |        |        |       |        |        |                |        |        |  |  |  |     |       |        |        |     |        |        |    |  |         |         |       |         |         |

※ 体育館・武道館の利用については、東日本大震災の被害の影響により、次の期間、利用の制限を行っている  
 ・体育館：H23.3.12からH24.2.28まで閉館。  
 ・武道館：H23.3.12からH24.3.23まで閉館。  
 ・ホワイエ：壁、天井の崩落等の危険性があるため、H23.3.12以降開放していない。

## 事業別評価調書(チェックリスト)

| 費用対効果分析等  | <p><b>【費用対効果分析等】</b><br/>                 現在と同じ場所へ再整備することにより、中高生の部活動での利用が多いというこれまでの特性が継承され、青少年の競技力の向上が期待される。<br/>                 また、文部科学省で実施している全国体力・運動能力調査において、福島県の小学5年生男子の肥満率が平成24年度、25年度で全国最下位となるなど、原発事故の影響による子どもの体力低下、運動不足が大きな問題となっている。安心して運動できる屋内施設を中心に市街地の現在地に整備し、運動機会を増やすことにより、本市児童・生徒の運動不足解消及び体力向上を図る。<br/>                 さらに、現体育館は、耐震改修が必要な施設となっており、東日本大震災の際、施設の損壊により避難所として利用できない状況であったが、新体育館は、耐震性に優れた施設にすることにより、スポーツ施設としての利用のみならず、避難所のほか、災害時の一つの拠点としても利用が見込める。</p> | 国・県・市・民間との役割分担 | <p><b>【市が事業実施主体となるべき理由・必要性】</b><br/>                 1 本市総合計画では、生涯スポーツの推進や競技力向上を図ることに加え、老朽施設の改修や市民がいつでも楽しく、安全にスポーツ活動に親しむことができるスポーツ施設の整備を行うこととしている。<br/>                 2 子どもの体力向上、競技力向上と市民スポーツの振興、生涯スポーツを推進するため、市が主体となって再整備を進める必要がある。</p>   |       |      |           |
|-----------|---|----------------|--|-------|------|-----------|
|           | <p><b>【需要効果で特記すべき事項】</b><br/>                 現在地に再整備することにより、年齢・性別を問わず、幅広く利用されているという福島体育館のこれまでの特徴が継承され、中心市街地での市民スポーツの振興が一層推進されるとともに、利用者の中心部での回遊性が生まれることにより、中心市街地の活性化に繋がると期待される。</p>   | 市民の参画          | <p>1 福島体育館再整備検討懇談会設置<br/>                 2 利用団体及び競技団体へのアンケート実施</p>  |       |      |           |
|           | <p><b>【コスト縮減に向けた検討状況】</b><br/>                 競技スペースは現在同規模とし、大規模な大会は国体記念体育館で開催するなどのすみ分けを行い、これまでどおりの身近で気軽に利用できる中央地区の体育館を目指すことから、総延床面積については、現在の約9,000㎡から約6,600㎡と縮小する。</p> <p><b>【その他特記すべき事項】</b><br/>                 太陽光発電、LED電球の導入について検討。<br/>                 電気設備、空調設備・機械設備については、完成後の維持管理のしやすさや設備更新費用等も考慮する。</p>   | 総合評価           | <p><b>【総合評価と対応方針案】</b><br/>                 (1) 総合評価<br/>                 ※上記の各視点毎の評価結果を踏まえ、必要性、重要性、緊急性、有効性、その他実現性等の観点に留意しながら、総合的に記述する。<br/><br/>                 現施設は、老朽化や東日本大震災の被害による利用制限があり、利用者の需要に十分応えることができない状況にある。<br/>                 中心市街地での市民スポーツの振興をより一層推進すること、また、子どもの体力向上、運動不足の解消を図り、競技力の向上へ繋げる必要があることから、本市が主体となり、復興のシンボル事業の一つとして再整備を行う必要がある。</p> <p>(2) 対応方針案及び今後の事業の進め方</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">対応方針案</th> <th style="width: 80%;">新規着手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">今後の事業の進め方</td> <td>                     平成26年 ・体育館、合宿所解体工事(県)<br/>                                       ・武道館解体工事<br/>                                       ・基本設計 ・地質調査 ・用地取得<br/>                     平成27年 ・実施設計<br/>                                       ・造成工事(～平成28年)<br/>                                       ・本体工事(～平成30年)<br/>                     平成29年 ・外構工事(～平成30年)<br/>                     平成30年 ・供用開始                 </td> </tr> </tbody> </table> | 対応方針案 | 新規着手 | 今後の事業の進め方 |
| 対応方針案     | 新規着手  |                |  |       |      |           |
| 今後の事業の進め方 | 平成26年 ・体育館、合宿所解体工事(県)<br>・武道館解体工事<br>・基本設計 ・地質調査 ・用地取得<br>平成27年 ・実施設計<br>・造成工事(～平成28年)<br>・本体工事(～平成30年)<br>平成29年 ・外構工事(～平成30年)<br>平成30年 ・供用開始   |                |  |       |      |           |